

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

Fecha: 30-nov-19

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
1	Ampliación de sistema de agua en la comunidad de Capulines	Capulines	100.0%	jul-19	oct-19	100.0%	jul-19	oct-19	\$ 709,499.68	FISM	\$ 709,499.68			\$ 709,493.69	FISM	\$ 709,493.69			\$ -	SISTEMA	1.00
2	Rehabilitación del sistema de agua en la delegación de Yerbabuena	Yerbabuena	100.0%	sep-19	nov-19	42.1%	sep-19	nov-19	499,174.18	FISM	499,174.18			210,088.99	FISM	210,088.99			-	SISTEMA	1.00
3	Rehabilitación del sistema de agua en la comunidad de Rincón de Pitzquinta	Rincón de Pitzquinta	100.0%	oct-19	dic-19	0.0%	oct-19	dic-19	299,500.81	FISM	299,500.81			-	FISM	-			-	SISTEMA	1.00
4	Construcción del sistema de agua potable (Sta. Etapa), para beneficiar a las comunidades de Carrizal de los Durán, El Pozito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra	Valle Verde	90.0%	oct-19	dic-19	63.7%	oct-19	dic-19	4,325,451.37	FISM	4,325,451.37			2,756,098.90	FISM	2,756,098.90			-	ML	1,500.00
5	Ampliación de red de distribución de agua en la comunidad de Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	1,798,985.20	FISM	1,798,985.20			1,798,985.20	FISM	1,798,985.20			-	ML	1,800.00
6	Rehabilitación de sistema de agua potable en la comunidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	100.0%	oct-19	dic-19	0.0%	oct-19	dic-19	299,315.64	FISM	299,315.64			-	FISM	-			-	SISTEMA	1.00
7	Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Manzanillos	Manzanillos	100.0%	sep-19	nov-19	63.6%	sep-19	nov-19	299,532.31	FISM	299,532.31			190,496.17	FISM	190,496.17			-	SISTEMA	1.00
8	Construcción de sistema de agua potable para beneficiar a las comunidades de Moctezumas y Loma Alta	Moctezumas y Loma Alta	100.0%	sep-19	nov-19	18.2%	sep-19	nov-19	1,499,571.66	FISM	1,499,571.66			273,350.83	FISM	273,350.83			-	SISTEMA	1.00
9	Construcción de cárcamo para captación de agua y circulado perimetral en la comunidad de Carrizal de los Durán	Carrizal de los Durán	100.0%	jul-19	oct-19	100.0%	jul-19	oct-19	749,733.66	FISM	749,733.66			749,733.66	FISM	749,733.66			-	CÁRCAMO	1.00
10	Rehabilitación de red de agua potable en calles en la comunidad de Tancoyol	Tancoyol	90.0%	sep-19	nov-19	29.2%	sep-19	nov-19	999,070.18	FISM	999,070.18			291,969.58	FISM	291,969.58			-	ML	400.00
11	Rehabilitación de red de agua potable colonia Puerto de San Nicolás	Barrio Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	424,825.91	FISM	424,825.91			424,825.91	FISM	424,825.91			-	ML	350.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 11,904,660.60		\$ 11,904,660.60	\$ -	\$ -	\$ 7,405,042.93		\$ 7,405,042.93	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
12	Rehabilitación de drenaje sanitario en colonia Los Adobes	Barrio Los Adobes	100.0%	sep-19	oct-19	93.1%	sep-19	oct-19	\$ 214,884.29	FISM	\$ 214,884.29			\$ 200,094.15	FISM	\$ 200,094.15			\$ -	ML	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 214,884.29		\$ 214,884.29	\$ -	\$ -	\$ 200,094.15		\$ 200,094.15	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
13	Pavimentación de calles en la comunidad de Valle Verde a base de piedra bola ahogada en mortero	Valle Verde	100.0%	sep-19	nov-19	36.4%	sep-19	nov-19	\$ 2,865,486.67	FISM	\$ 2,865,486.67			\$ 1,044,432.90	FISM	\$ 1,044,432.90			\$ -	ML	250.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,865,486.67		\$ 2,865,486.67	\$ -	\$ -	\$ 1,044,432.90		\$ 1,044,432.90	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
14	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Jagüey Nuevo	Jagüey Nuevo	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	\$ 399,867.88	FISM	\$ 399,867.88			\$ 399,867.88	FISM	\$ 399,867.88			\$ -	ML	200.00



Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

15	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Soledad de Guadalupe	Soledad de Guadalupe	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	464,319.86	FISM	464,319.86			464,319.86	FISM	464,319.86			-	ML	300.00
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Zoyapilca	Zoyapilca	100.0%	sep-19	nov-19	27.3%	sep-19	nov-19	1,061,385.28	FISM	1,061,385.28			290,127.97	FISM	290,127.97			-	ML	800.00
17	Suministro y colocación de paneles solares en la comunidad de Laguna de Pitzquintla	Laguna de Pitzquintla	100.0%	may-19	ago-19	100.0%	may-19	ago-19	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			-	PIEZA	2.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Saldiveña	Saldiveña	100.0%	sep-19	nov-19	23.5%	sep-19	nov-19	499,961.83	FISM	499,961.83			117,527.29	FISM	117,527.29			-	ML	200.00
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	100.0%	sep-19	nov-19	19.3%	sep-19	nov-19	464,307.74	FISM	464,307.74			89,396.71	FISM	89,396.71			-	ML	250.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de La Cuchilla	La Cuchilla	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	683,049.40	FISM	683,049.40			683,049.40	FISM	683,049.40			-	ML	250.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Orilla del Plan	Orilla del Plan	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	682,931.83	FISM	682,931.83			682,931.83	FISM	682,931.83			-	ML	250.00
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de La Alberquita	La Alberquita	100.0%	sep-19	nov-19	8.8%	sep-19	nov-19	369,455.41	FISM	369,455.41			32,517.00	FISM	32,517.00			-	ML	200.00
23	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de El Lindero	El Lindero	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	319,860.01	FISM	319,860.01			319,860.01	FISM	319,860.01			-	ML	150.00
24	Trabajos complementarios para la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Capulines	Capulines	100.0%	oct-19	nov-19	100.0%	oct-19	nov-19	363,499.77	FISM	363,499.77			363,499.77	FISM	363,499.77			-	ML	622.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,378,639.01		\$ 5,378,639.01	\$ -	\$ -	\$ 3,513,097.72		\$ 3,513,097.72	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
25	Equipamiento de dispensario médico en la comunidad de Carrizalito	Carrizalito	100.0%	jun-19	ago-19	55.5%	jun-19	ago-19	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 55,513.18	FISM	\$ 55,513.18			\$ -	DISPENSARIO	1.00
26	Construcción de dispensario médico en la localidad de Manzanillos	Manzanillos	100.0%	sep-19	nov-19	48.9%	sep-19	nov-19	399,420.04	FISM	399,420.04			195,273.16	FISM	195,273.16			-	DISPENSARIO	1.00
27	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico, para la comunidad de El Jagüey	El Jagüey	95.0%	sep-19	nov-19	50.3%	sep-19	nov-19	396,920.76	FISM	396,920.76			199,511.11	FISM	199,511.11			-	DISPENSARIO	1.00
28	Construcción de dispensario médico en la localidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	100.0%	jun-19	ago-19	73.4%	jun-19	ago-19	399,594.90	FISM	399,594.90			293,448.94	FISM	293,448.94			-	DISPENSARIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,295,935.70		\$ 1,295,935.70	\$ -	\$ -	\$ 743,746.39		\$ 743,746.39	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
29	Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Abelardo Ávila de la comunidad de Embocadero	Embocadero	100.0%	sep-19	nov-19	11.1%	sep-19	nov-19	\$ 1,216,078.48	FISM	\$ 1,216,078.48			\$ 135,264.76	FISM	\$ 135,264.76			\$ -	TECHADO	1.00
30	Construcción de sanitarios y circulación perimetral en el Preescolar de Puerto Hondo	Puerto Hondo	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	399,547.13	FISM	399,547.13			399,547.13	FISM	399,547.13			-	MÓDULO	1.00



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

31	Rehabilitación de aulas en Escuela Primaria Venustiano Carranza en la comunidad de Carrizal de los Sánchez	Carrizal de los Sánchez	95.0%	jun-19	ago-19	17.2%	jun-19	ago-19	200,000.00	FISM	200,000.00			34,338.58	FISM	34,338.58	-	SALONES	1.00
32	Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Narciso Mendoza de la comunidad de La Arena	La Arena	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	999,217.78	FISM	999,217.78			999,217.78	FISM	999,217.78	-	TECHADO	1.00
33	Techado en área de impartición de educación física en Preescolar Misión Jalpan de la comunidad de El Lindero	El Lindero	0.0%	dic-19	dic-19	0.0%	dic-19	dic-19	1,050,000.00	FISM	1,050,000.00			-	FISM	-	-	TECHADO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,864,843.39		\$ 3,864,843.39	\$ -	\$ -	\$ 1,568,368.25		\$ 1,568,368.25	\$ -	\$ -	\$ -

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
34	Construcción de cuarto adicional en Puerto de Animas	Puerto de Animas	100.0%	jul-19	dic-19	16.4%	jul-19	dic-19	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 16,427.85	FISM	\$ 16,427.85			\$ -	CUARTO	2.00
35	Construcción de cuarto adicional en Manzanillos	Manzanillos	100.0%	jul-19	dic-19	30.5%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			30,464.36	FISM	30,464.36			-	CUARTO	2.00
36	Construcción de cuarto adicional en Loma Alta	Loma Alta de Pitzquitilla	100.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
37	Construcción de cuarto adicional en El Zapote	El Zapote	100.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
38	Construcción de cuarto adicional en El Madroño	El Madroño	80.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
39	Construcción de cuarto adicional en Valle Verde	Valle Verde	80.0%	jul-19	dic-19	30.5%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			30,464.36	FISM	30,464.36			-	CUARTO	2.00
40	Construcción de cuarto adicional en Tancoyol	Tancoyol	80.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
41	Construcción de cuarto adicional en San Antonio Tancoyol	San Antonio Tancoyol	80.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
42	Construcción de cuarto adicional en Zoyapilca	Zoyapilca	80.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	2.00
43	Construcción de cuarto adicional en Malita	Malita	90.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
44	Construcción de cuarto adicional en Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	jul-19	dic-19	29.6%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			14,777.95	FISM	14,777.95			-	CUARTO	1.00
45	Construcción de cuarto adicional en Saldiveña	Saldiveña	100.0%	jul-19	dic-19	30.7%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			30,719.36	FISM	30,719.36			-	CUARTO	2.00
46	Construcción de cuarto adicional en El Lindero	El Lindero	100.0%	jul-19	dic-19	29.7%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			14,849.68	FISM	14,849.68			-	CUARTO	1.00
47	Construcción de cuarto adicional en Tierra Fria	Tierra Fria	90.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
48	Construcción de cuarto adicional en Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	100.0%	jul-19	dic-19	30.7%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			30,719.36	FISM	30,719.36			-	CUARTO	2.00
49	Construcción de cuarto adicional en El Limoncito	El Limoncito	80.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	2.00
50	Construcción de cuarto adicional en La Arenita	Saucillo	100.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
51	Construcción de cuarto adicional en Rincón de Tancama	Tancama	90.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
52	Construcción de cuarto adicional en Puerto Hondo	Puerto Hondo	90.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
53	Construcción de cuarto adicional El Naranjo	El Naranjo	90.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
54	Construcción de cuarto adicional La Arena	La Arena	90.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
55	Construcción de baños dignos en La Arenita	Saucillo	90.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM	-			-	BAÑO DIGNO	1.00
56	Construcción de baño digno en El Naranjo	El Naranjo	90.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM	-			-	BAÑO DIGNO	2.00
57	Construcción de baños dignos en el Madroño	Madroño	100.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM	-			-	BAÑO DIGNO	1.00
58	Construcción de baño digno en Piedras Anchas	Piedras Anchas	90.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM	-			-	BAÑO DIGNO	1.00
59	Construcción de baño digno San Vicente	San Vicente	80.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM	-			-	BAÑO DIGNO	1.00
60	Construcción de baño digno en Valle Verde	Valle Verde	80.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM	-			-	BAÑO DIGNO	1.00
61	Construcción de baños dignos en Cuesta del Timbal	Cuesta del Timbal	100.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM	-			-	BAÑO DIGNO	1.00
62	Construcción de baño digno en Rincón de Tancama	Tancama	90.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM	-			-	BAÑO DIGNO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,715,000.00		\$ 1,715,000.00	\$ -	\$ -	\$ 168,422.92		\$ 168,422.92	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

Fecha: 30-nov-19

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
63	Rehabilitación de camino a la comunidad de Tierra Fria	Tierra Fria	100.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	M²	400.00
64	Rehabilitación de camino a la comunidad de Los Jasso	Los Jasso	100.0%	sep-19	nov-19	70.1%	sep-19	nov-19	607,130.36	FISM	607,130.36			425,881.81	FISM	425,881.81			-	M²	900.00
65	Rehabilitación de camino a la comunidad de Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-19	sep-19	33.9%	may-19	sep-19	228,000.00	FISM	228,000.00			77,262.24	FISM	77,262.24			-	M²	400.00
66	Rehabilitación de camino a la comunidad de La Cuchilla	La Cuchilla	100.0%	nov-19	dic-19	18.5%	nov-19	dic-19	228,000.00	FISM	228,000.00			42,128.36	FISM	42,128.36			-	M²	400.00
67	Rehabilitación de camino a la comunidad de Las Nuevas Flores	Las Nuevas Flores	100.0%	jun-19	oct-19	31.0%	jun-19	oct-19	228,000.00	FISM	228,000.00			70,588.32	FISM	70,588.32			-	M²	400.00
68	Rehabilitación de camino a la comunidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	100.0%	jun-19	oct-19	100.0%	jun-19	oct-19	228,000.00	FISM	228,000.00			227,938.20	FISM	227,938.20			-	M²	400.00
69	Rehabilitación de camino a la comunidad de Orilla del Plan	Orilla del Plan	100.0%	ago-19	nov-19	100.0%	ago-19	nov-19	228,000.00	FISM	228,000.00			227,999.99	FISM	227,999.99			-	M²	400.00
70	Rehabilitación de camino a la comunidad de La Arena	La Arena	0.0%	dic-19	dic-19	0.0%	dic-19	dic-19	580,184.91	FISM	580,184.91			-	FISM				-	M²	445.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,427,315.27		\$ 2,427,315.27	\$ -	\$ -	\$ 1,071,798.92		\$ 1,071,798.92	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	PartL	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
71	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de el Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	100.0%	sep-19	oct-19	100.0%	sep-19	oct-19	\$ 135,909.79	FISM	\$ 135,909.79			\$ 135,909.79	FISM	\$ 135,909.79			\$ -	PIEZA	1.00
72	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Zoyapilca	Zoyapilca	100.0%	sep-19	oct-19	100.0%	sep-19	oct-19	144,889.82	FISM	144,889.82			144,889.82	FISM	144,889.82			-	PIEZA	1.00
73	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	100.0%	sep-19	oct-19	100.0%	sep-19	oct-19	123,821.02	FISM	123,821.02			123,821.02	FISM	123,821.02			-	PIEZA	1.00
74	Rehabilitación de colector de captación de agua pluvial en la comunidad del Carrizalito	Carrizalito	100.0%	oct-19	oct-19	100.0%	oct-19	oct-19	25,000.00	FISM	25,000.00			25,000.00	FISM	25,000.00			-	PIEZA	1.00
75	Rehabilitación de bordos en las localidades de Tancama y Tancoyol	Tancama	100.0%	abr-19	may-19	100.0%	abr-19	may-19	198,849.42	FISM	198,849.42			198,849.42	FISM	198,849.42			-	M3	5,000.00
76	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	165,687.20	FISM	165,687.20			-	FISM				-	DEPÓSITO	8.00
77	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de La Esperanza	La Esperanza	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	103,554.50	FISM	103,554.50			-	FISM				-	DEPÓSITO	5.00
78	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Zoyapilca	Zoyapilca	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	103,554.50	FISM	103,554.50			-	FISM				-	DEPÓSITO	5.00
79	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Agua Fria	Agua Fria	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80			-	FISM				-	DEPÓSITO	2.00
80	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Carrizal de los Duran	Carrizal de los Duran	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	62,132.70	FISM	62,132.70			-	FISM				-	DEPÓSITO	3.00
81	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	62,132.70	FISM	62,132.70			-	FISM				-	DEPÓSITO	3.00
82	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	62,132.70	FISM	62,132.70			-	FISM				-	DEPÓSITO	3.00
83	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de San Isidro	San Isidro	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80			-	FISM				-	DEPÓSITO	2.00
84	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Guayabos de Saucillo	Guayabos de Saucillo	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80			-	FISM				-	DEPÓSITO	2.00



Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

85	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Lomas de Juárez	Lomas de Juárez	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80				-	FISM			-	DEPÓSITO	2.00
86	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de El Limoncito	El Limoncito	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80				-	FISM			-	DEPÓSITO	2.00
87	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Ojo de Agua de los Mar	Ojo de Agua de los Mar	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	62,132.70	FISM	62,132.70				-	FISM			-	DEPÓSITO	3.00
88	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Tierra Fria	Tierra Fria	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80				-	FISM			-	DEPÓSITO	2.00
89	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de La Cuchilla	La Cuchilla	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
90	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Carrizalito	Carrizalito	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	41,421.80	FISM	41,421.80				-	FISM			-	DEPÓSITO	2.00
91	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Petzcola	Petzcola	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
92	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de El Pocito	El Pocito	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
93	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
94	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de El Cañón	El Cañón	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
95	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Valle Verde	Valle Verde	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
96	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Sabino Chico	Sabino Chico	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
97	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Tancoyolillo	Tancoyolillo	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
98	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de La Cienega	La Cienega	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
99	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Jagüey Nuevo	Jagüey Nuevo	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
100	Construcción de depósitos de ferrocemento en la localidad de Manzanillos	Manzanillos	0.0%	nov-19	dic-19	0.0%	nov-19	dic-19	20,710.90	FISM	20,710.90				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,767,569.55		\$ 1,767,569.55	\$ -	\$ -	\$ 628,470.05		\$ 628,470.05	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
101	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	abr-19	dic-19	70.0%	abr-19	dic-19	\$ 197,200.00	FISM	\$ 197,200.00			\$ 138,040.00	FISM	\$ 138,040.00			\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 197,200.00		\$ 197,200.00	\$ -	\$ -	\$ 138,040.00		\$ 138,040.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
102	Desarrollo Institucional	Jalpan de Serra	0.0%	abr-19	dic-19	0.0%	abr-19	dic-19	\$ 645,541.52	FISM	\$ 645,541.52			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 645,541.52		\$ 645,541.52	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: PARTICIPACIONES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
103	Construcción de bodega en Escuela Primaria Adolfo López Mateos	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	mar-19	mar-19	100.0%	mar-19	mar-19	\$ 27,633.18	Participaciones	\$ 27,633.18			\$ 27,633.18	Participaciones	\$ 27,633.18			\$ -	OBRA	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-nov-19

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

104	Elaboración de un estudio técnico justificativo (ETJ) y una manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA) de la obra modernización de camino rural El Lindero-La Tinaja	Jalpan de Serra	100.0%	mar-19	abr-19	50.0%	mar-19	abr-19	220,400.00	Participaciones	220,400.00			110,200.00	Participaciones	110,200.00		-	ESTUDIO	1.00
105	Elaboración de base de mampostería y colocación de tanque de 5 m3 en Escuela Telesecundaria de Valle Verde, Municipio de Jalpan de Serra, Qro.	Valle Verde	100.0%	may-19	jun-19	28.1%	may-19	jun-19	41,575.98	Participaciones	41,575.98			11,693.34	Participaciones	11,693.34		-	OBRA	1.00
106	Elaboración de MIA y ETJ para el proyecto Construcción de Nuevo Panteón, Municipio de Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	100.0%	mar-19	nov-19	70.0%	mar-19	nov-19	208,800.00	Participaciones	208,800.00			146,160.00	Participaciones	146,160.00		-	ESTUDIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 498,409.16		\$ 498,409.16	\$ -	\$ -	\$ 295,686.52		\$ 295,686.52	\$ -	\$ -	\$ -	

Programa: INGRESOS PROPIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
107	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2019-07	Jalpan de Serra	100.0%	oct-19	dic-19	100.0%	oct-19	dic-19	\$ 1,500,000.00	INGRESOS PROPIOS	\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00	INGRESOS PROPIOS	\$ 1,500,000.00			\$ -	VIVIENDA	50.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: APORTACION DE BENEFICIARIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
108	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2019-07	Jalpan de Serra	100.0%	oct-19	dic-19	100.0%	oct-19	dic-19	\$ 1,675,681.00	APORTACION DE BENEFICIARIOS		\$ 1,675,681.00		\$ 1,675,681.00	APORTACION DE BENEFICIARIOS		\$ 1,675,681.00		\$ -	VIVIENDA	50.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,675,681.00		\$ -	\$ 1,675,681.00	\$ -	\$ 1,675,681.00		\$ -	\$ 1,675,681.00	\$ -	\$ -		

Programa: FAFEF 2019			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal			
109	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la colonia Linda Vista, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Linda Vista	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	\$ 300,188.22	FAFEF		\$ 300,188.22		\$ 300,188.22	FAFEF		\$ 300,188.22		\$ -	OBRA	1.00
110	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en Arroyo de las Cañas, Jalpan de Serra, Qro.	Arroyo de las Cañas	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	493,303.14	FAFEF		493,303.14		493,303.14	FAFEF		493,303.14		-	OBRA	1.00
111	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la colonia Alcantarillas, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Alcantarillas	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	851,008.35	FAFEF		851,008.35		851,008.35	FAFEF		851,008.35		-	OBRA	1.00
112	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la colonia Puerto de San Nicolás, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	707,808.85	FAFEF		707,808.85		707,808.85	FAFEF		707,808.85		-	OBRA	1.00
113	Rehabilitación de cancha de Fútbol 7 en Unidad Deportiva	Jalpan de Serra	100.0%	jun-19	sep-19	97.3%	jun-19	sep-19	1,699,249.68	FAFEF		1,699,249.68		1,653,270.23	FAFEF		1,653,270.23		-	OBRA	1.00
114	Pavimentación de calle Rivera del Rio en Zona del CAM en Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	100.0%	jun-19	sep-19	71.8%	jun-19	sep-19	2,476,207.53	FAFEF		2,476,207.53		1,778,044.69	FAFEF		1,778,044.69		-	OBRA	1.00
115	Urbanización de acceso al nuevo Rastro Municipal 2a etapa, Jalpan de Serra, Qro	Jalpan de Serra	100.0%	ago-19	nov-19	24.6%	ago-19	nov-19	2,799,714.50	FAFEF		2,799,714.50		689,767.53	FAFEF		689,767.53		-	OBRA	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-nov-19

Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

116	Urbanización de acceso al nuevo Rastro Municipal, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	100.0%	jul-19	nov-19	70.0%	jul-19	nov-19	2,781,854.55	FAFEF		2,781,854.55		1,947,508.76	FAFEF		1,947,508.76		-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 12,109,334.82		\$ -	\$ 12,109,334.82	\$ -	\$ 8,420,899.77		\$ -	\$ 8,420,899.77	\$ -	\$ -		

Programa: OBRA ISN 2018-2 2019			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
117	Rehabilitación de cancha de Fútbol 7 en Unidad Deportiva	Jalpan de Serra	100.0%	jun-19	sep-19	98.0%	jun-19	sep-19	\$ 969,141.12	ISN 2018-2		\$ 969,141.12		\$ 949,435.62	ISN 2018-2		\$ 949,435.62		\$ -	OBRA	1.00
118	Construcción de techumbre y cancha de usos múltiples en Col. Ortigas, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Ortigas	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	1,000,180.31	ISN 2018-2		1,000,180.31		1,000,180.31	ISN 2018-2		1,000,180.31			OBRA	1.00
119	Pavimentación de calle Rivera del Río en Zona del CAM en Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	100.0%	jun-19	sep-19	88.7%	jun-19	sep-19	2,657,693.19	ISN 2018-2		2,657,693.19		2,358,480.53	ISN 2018-2		2,358,480.53		-	OBRA	1.00
120	Pavimentación de calle Michoacán y calle Independencia en Col. Las Auroras, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Las Auroras	100.0%	jun-19	sep-19	91.1%	jun-19	sep-19	917,857.37	ISN 2018-2		917,857.37		836,358.71	ISN 2018-2		836,358.71		-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,544,871.99		\$ -	\$ 5,544,871.99	\$ -	\$ 5,144,455.17		\$ -	\$ 5,144,455.17	\$ -	\$ -		

Programa: OBRA ISN 2019			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
121	Urbanización de acceso al nuevo Rastro Municipal, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	100.0%	jul-19	nov-19	83.8%	jul-19	nov-19	\$ 2,206,230.85	ISN		\$ 2,206,230.85		\$ 1,848,654.08	ISN		\$ 1,848,654.08		\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,206,230.85		\$ -	\$ 2,206,230.85	\$ -	\$ 1,848,654.08		\$ -	\$ 1,848,654.08	\$ -			

Programa: FISE 2019			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
122	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en Capulines, Jalpan de Serra, Qro.-45495	Capulines	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	\$ 1,271,216.17	FISE		\$ 1,271,216.17		\$ 1,271,216.17	FISE		\$ 1,271,216.17		\$ -	OBRA	1.00
123	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Cuesta del Timbal, Jalpan de Serra, Qro. - 46639	Cuesta del Timbal	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	1,041,987.85	FISE		1,041,987.85		1,041,987.85	FISE		1,041,987.85		-	OBRA	1.00
124	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Laguna de Pitzquintla, Jalpan de Serra, Qro.-47066	Laguna de Pitzquintla	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	1,239,119.35	FISE		1,239,119.35		1,239,119.35	FISE		1,239,119.35		-	OBRA	1.00
125	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en Tancama, Jalpan de Serra, Qro.-46510	Tancama	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	495,469.96	FISE		495,469.96		495,469.96	FISE		495,469.96		-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,047,793.33		\$ -	\$ 4,047,793.33	\$ -	\$ 4,047,793.33		\$ -	\$ 4,047,793.33	\$ -	\$ -		

Programa: OBRA ISN EMPRESA 2019			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
126	Urbanización de calle Justo Sierra primera etapa, colonia San Francisco y Magisterial, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	100.0%	jul-19	oct-19	45.9%	jul-19	oct-19	\$ 1,998,932.03	ISN EMPRESA		\$ 1,998,932.03		\$ 917,115.42	ISN EMPRESA		\$ 917,115.42		\$ -	OBRA	1.00



Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

127	Urbanización de calle Justo Sierra segunda etapa, colonia San Francisco y Magisterial, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	100.0%	jul-19	oct-19	67.9%	jul-19	oct-19	1,998,989.64	ISN EMPRESA	1,998,989.64	1,358,101.81	ISN EMPRESA	1,358,101.81	-	OBRA	1.00
128	Urbanización de acceso al nuevo Rastro Municipal 2a etapa, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	100.0%	ago-19	nov-19	24.6%	ago-19	nov-19	1,199,877.65	ISN EMPRESA	1,199,877.65	295,614.67	ISN EMPRESA	295,614.67	-	OBRA	1.00
127	Urbanización de acceso al nuevo Rastro Municipal 3a etapa, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	100.0%	ago-19	nov-19	64.3%	ago-19	nov-19	3,999,713.88	ISN EMPRESA	3,999,713.88	2,570,950.24	ISN EMPRESA	2,570,950.24	-	OBRA	1.00
128	Construcción de techumbre y cancha de usos múltiples en Col. Ortigas, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Ortigas	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	1,159,428.23	ISN EMPRESA	1,159,428.23	1,159,428.23	ISN EMPRESA	1,159,428.23	-	OBRA	1.00
129	Pavimentación de calle Michoacán y calle Independencia en Col. Las Auroras, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Las Auroras	100.0%	jun-19	sep-19	88.9%	jun-19	sep-19	1,716,854.18	ISN EMPRESA	1,716,854.18	1,526,690.67	ISN EMPRESA	1,526,690.67	-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 12,073,795.61	\$ -	\$ 12,073,795.61	\$ -	\$ 7,827,901.04	\$ -	\$ 7,827,901.04	\$ -	\$ -

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
130	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	\$ 123,835.00	FISM	\$ 123,835.00			\$ 123,834.90	FISM	\$ 123,834.90			\$ 0.10	ML	220.00
131	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	153,705.00	FISM	153,705.00			153,704.32	FISM	153,704.32			0.68	ML	220.00
132	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	104,411.00	FISM	104,411.00			104,410.21	FISM	104,410.21			0.79	ML	150.00
133	Rehabilitación y ampliación de red de distribución de agua potable	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	333,786.00	FISM	333,786.00			333,785.91	FISM	333,785.91			0.09	ML	464.00
134	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	157,277.00	FISM	157,277.00			157,276.64	FISM	157,276.64			0.36	ML	265.00
135	Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito	Los Jasso	100.0%	may-18	ago-18	100.0%	may-18	ago-18	1,644,864.00	FISM	1,644,864.00			1,644,863.62	FISM	1,644,863.62			0.38	RED	1.00
136	Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerabuena.	La Yerabuena	100.0%	feb-18	jul-18	100.0%	feb-18	jul-18	283,353.00	FISM	283,353.00			283,352.81	FISM	283,352.81			0.19	REDES	2.00
137	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	100.0%	mar-18	jul-18	99.5%	mar-18	jul-18	598,963.00	FISM	598,963.00			595,847.96	FISM	595,847.96			3,115.04	SISTEMA	1.00
138	Suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable en las localidades de El Cañón y Mesa del Pino	El Cañón	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	167,943.00	FISM	167,943.00			167,942.93	FISM	167,942.93			0.07	TOMAS	30.00
139	Trabajos adicionales en línea de conducción del Sistema de Agua Potable Santa María-Valle Verde	Valle Verde	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	3,931,334.00	FISM	3,931,334.00			3,931,333.96	FISM	3,931,333.96			0.04	KM	2.60
140	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Mariano Abasolo	Col. Ortigas	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	144,683.00	FISM	144,683.00			144,682.39	FISM	144,682.39			0.61	METROS	120.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,644,154.00		\$ 7,644,154.00	\$ -	\$ -	\$ 7,641,035.65		\$ 7,641,035.65	\$ -	\$ -	\$ 3,116.35		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
141	Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	99.9%	may-18	jul-18	\$ 714,716.00	FISM	\$ 714,716.00			\$ 714,215.72	FISM	\$ 714,215.72			\$ 500.28	ML	314.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-nov-19

Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

142	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila	Col. El Coto	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	282,823.00	FISM	282,823.00			282,822.66	FISM	282,822.66			0.34	ML	94.00
143	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	489,261.00	FISM	489,261.00			489,260.10	FISM	489,260.10			0.90	ML	150.00
144	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Santa Inés	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	849,149.00	FISM	849,149.00			849,148.05	FISM	849,148.05			0.95	ML	470.00
145	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	233,208.00	FISM	233,208.00			233,207.78	FISM	233,207.78			0.22	ML	110.00
146	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	217,368.00	FISM	217,368.00			217,367.06	FISM	217,367.06			0.94	ML	220.00
147	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jul-18	100.0%	abr-18	jul-18	488,763.00	FISM	488,763.00			488,762.94	FISM	488,762.94			0.06	ML	140.00
148	Construcción de dren pluvial	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jun-18	100.0%	abr-18	jun-18	688,375.00	FISM	688,375.00			688,374.57	FISM	688,374.57			0.43	DREN	1.00
149	Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8"	Col. El Mercado	100.0%	abr-18	jun-18	99.9%	abr-18	jun-18	77,325.00	FISM	77,325.00			77,264.37	FISM	77,264.37			60.63	ML	80.00
150	Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	mar-18	100.0%	mar-18	mar-18	25,836.00	FISM	25,836.00			25,835.52	FISM	25,835.52			0.48	ML	48.00
151	Construcción de drenaje pluvial en calles 05 de febrero y 20 de noviembre	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	499,649.00	FISM	499,649.00			499,648.32	FISM	499,648.32			0.68	ML	120.00
152	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Mariano Abasolo	Col. Ortigas	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	400,377.00	FISM	400,377.00			400,376.22	FISM	400,376.22			0.78	ML	120.00
153	Construcción de drenaje pluvial en calle Amando Montero y calle sin nombre	Col. Colosio	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	149,987.00	FISM	149,987.00			149,986.32	FISM	149,986.32			0.68	DREN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,116,837.00		\$ 5,116,837.00	\$ -	\$ -	\$ 5,116,269.63		\$ 5,116,269.63	\$ -	\$ -	\$ 567.37		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
154	Construcción de rampa de concreto hidráulico	Ojo de agua de Lindero	100.0%	jun-18	sep-18	100.0%	jun-18	sep-18	\$ 268,829.00	FISM	\$ 268,829.00			\$ 268,828.46	FISM	\$ 268,828.46			0.54	ML	80.00
155	Andador Tancoyol-Españuela, 3ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	abr-18	jul-18	100.0%	abr-18	jul-18	971,437.00	FISM	971,437.00			971,436.46	FISM	971,436.46			0.54	ML	130.00
156	Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con choy	Valle verde	100.0%	mar-18	jun-18	100.0%	mar-18	jun-18	1,731,089.00	FISM	1,731,089.00			1,731,088.02	FISM	1,731,088.02			0.98	ML	414.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,971,355.00		\$ 2,971,355.00	\$ -	\$ -	\$ 2,971,352.94		\$ 2,971,352.94	\$ -	\$ -	\$ 2.06		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
157	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Saldiverra	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	\$ 517,808.00	FISM	\$ 517,808.00			\$ 517,807.86	FISM	\$ 517,807.86			\$ 0.14	POSTE	6.00
158	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. El Mercado	100.0%	jun-18	sep-18	100.0%	jun-18	sep-18	543,769.00	FISM	543,769.00			543,768.85	FISM	543,768.85			0.15	LUM.	17.00
159	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. La Cruz	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	349,855.00	FISM	349,855.00			349,854.05	FISM	349,854.05			0.95	LUM.	10.00
160	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. San José	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	414,062.00	FISM	414,062.00			414,061.78	FISM	414,061.78			0.22	POSTE	6.00
161	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Nuevo Milenio	100.0%	dic-18	dic-18	99.9%	may-18	dic-18	972,358.00	FISM	972,358.00			971,870.24	FISM	971,870.24			487.76	POSTE	11.00
162	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	La Yerbabuena	100.0%	dic-18	dic-18	100.0%	ago-18	dic-18	495,000.00	FISM	495,000.00			494,866.68	FISM	494,866.68			133.32	POSTE	7.00
163	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. El Puente	100.0%	dic-18	dic-18	100.0%	ago-18	dic-18	95,000.00	FISM	95,000.00			94,967.24	FISM	94,967.24			32.76	POSTE	3.00
164	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
165	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	La Ceiba	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
166	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Puerto de San Nicolás	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
167	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	100.0%	dic-18	dic-18	99.5%	nov-18	dic-18	602,830.00	FISM	602,830.00			599,734.21	FISM	599,734.21			3,095.79	POSTE	8.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,086,682.00		\$ 4,086,682.00	\$ -	\$ -	\$ 4,082,930.19		\$ 4,082,930.19	\$ -	\$ -	\$ 3,751.81		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

Fecha: 30-nov-19

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
168	Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico	Saldiverra	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	\$ 224,236.00	FISM	\$ 224,236.00			\$ 224,235.24	FISM	\$ 224,235.24			\$ 0.76	DISP.	1.00
169	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Capulines	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	56,468.00	FISM	56,468.00			56,467.44	FISM	56,467.44			0.56	DISP.	1.00
170	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Madroño	100.0%	júl-18	dic-18	100.0%	abr-18	sep-18	143,325.00	FISM	143,325.00			143,324.99	FISM	143,324.99			0.01	DISP.	1.00
171	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Pino	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	127,613.00	FISM	127,613.00			127,612.89	FISM	127,612.89			0.11	DISP.	1.00
172	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Sauz	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	258,941.00	FISM	258,941.00			258,940.66	FISM	258,940.66			0.34	DISP.	1.00
173	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	abr-18	dic-18	100.0%	abr-18	sep-18	342,462.00	FISM	342,462.00			342,461.32	FISM	342,461.32			0.68	DISP.	1.00
174	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	80,460.00	FISM	80,460.00			80,459.04	FISM	80,459.04			0.96	DISP.	1.00
175	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-18	dic-18	100.0%	may-18	may-18	94,358.00	FISM	94,358.00			94,337.28	FISM	94,337.28			20.72	DISP.	1.00
176	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	47,178.00	FISM	47,178.00			47,177.30	FISM	47,177.30			0.70	DISP.	1.00
177	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	El Álamo	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	227,295.00	FISM	227,295.00			227,294.29	FISM	227,294.29			0.71	DISP.	1.00
178	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Rancho Nuevo	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	57,963.00	FISM	57,963.00			57,962.83	FISM	57,962.83			0.17	DISP.	1.00
179	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Naranjitos	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	105,348.00	FISM	105,348.00			105,347.28	FISM	105,347.28			0.72	DISP.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,765,647.00		\$ 1,765,647.00	\$ -	\$ -	\$ 1,765,620.56		\$ 1,765,620.56	\$ -	\$ -	\$ 26.44		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
180	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez"	La Esperanza	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	\$ 675,597.00	FISM	\$ 675,597.00			\$ 675,596.67	FISM	\$ 675,596.67			\$ 0.33	CANCHA	1.00
181	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Veinte de Noviembre"	Valle Verde	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	721,703.00	FISM	721,703.00			721,702.43	FISM	721,702.43			0.57	CANCHA	1.00
182	Construcción de techado de cancha en jardín de Niños "Adolfo Blanco"	Saldiverra	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	386,509.00	FISM	386,509.00			386,508.41	FISM	386,508.41			0.59	CANCHA	1.00
183	Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora"	Madroño	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	402,889.00	FISM	402,889.00			402,888.52	FISM	402,888.52			0.48	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,186,698.00		\$ 2,186,698.00	\$ -	\$ -	\$ 2,186,696.03		\$ 2,186,696.03	\$ -	\$ -	\$ 1.97		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
184	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Colonia Ortigas, Bosques de la Sierra, Solidaridad, Nuevo Milenio y Puerto de Animás.	Barrio El Panteón	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	\$ 713,630.00	FISM	\$ 713,630.00			\$ 713,629.84	FISM	\$ 713,629.84			\$ 0.16	CUARTOS	10.00



Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de noviembre del año 2019.

185	Construcción de cuartos adicionales en colonia Buenos Aires, La Pedra, Jardines de la Sierra, La Cruz, Puerto de San Nicolás, Camizal de los Sanchez, El Platanito y Saldiveña	Col. Buenos Aires	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	713,962.00	FISM	713,962.00			713,961.58	FISM	\$ 713,961.58		0.42	CUARTOS	10.00
186	Construcción de cuartos adicionales	Col. Vivah	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	816,887.00	FISM	816,887.00			816,886.16	FISM	\$ 816,886.16		0.84	CUARTOS	12.00
187	Construcción de cuartos adicionales	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	713,778.00	FISM	713,778.00			713,777.80	FISM	\$ 713,777.80		0.20	CUARTOS	10.00
188	Trabajos complementarios en cuartos adicionales	Col. San José	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	339,746.00	FISM	339,746.00			339,745.39	FISM	\$ 339,745.39		0.61	CUARTOS	22.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,298,003.00		\$ 3,298,003.00	\$ -	\$ -	\$ 3,298,000.77		\$ 3,298,000.77	\$ -	\$ -	\$ 2.23	

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
189	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	La Arenita	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	\$ 242,364.00	FISM	\$ 242,364.00			\$ 242,363.52	FISM	\$ 242,363.52			\$ 0.48	ML	75.00
190	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma Delgada	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	249,983.00	FISM	249,983.00			249,982.26	FISM	249,982.26			0.74	ML	75.00
191	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma de Juárez	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	247,897.00	FISM	247,897.00			247,896.68	FISM	247,896.68			0.32	ML	75.00
192	Rehabilitación de camino principal	Arroyo de las Cañas	100.0%	jun-18	dic-18	100.0%	may-18	sep-18	300,000.00	FISM	300,000.00			299,999.89	FISM	299,999.89			0.11	KM	1.50
193	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo.	Rancho Nuevo	100.0%	feb-18	may-18	100.0%	feb-18	may-18	99,418.00	FISM	99,418.00			99,417.98	FISM	99,417.98			0.02	KM	12.00
194	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Zoyapica	Valle Verde	100.0%	abr-18	dic-18	100.0%	abr-18	dic-18	139,899.00	FISM	139,899.00			139,898.96	FISM	139,898.96			0.04	KM	33.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,279,561.00		\$ 1,279,561.00	\$ -	\$ -	\$ 1,279,559.29	\$ 1,279,559.29	\$ -	\$ -	\$ 1.71			

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
195	Estufas ecologicas: Ecofogones	Rincón de Pitzquinita	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ -	ECOFOGONES	10.00
196	Estufas ecologicas: Ecofogones	Laguna de Pitzquinita	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	46,985.00	FISM	46,985.00			46,985.00	FISM	46,985.00			-	ECOFOGONES	13.00
197	Estufas ecologicas: Ecofogones	El Jaguey	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,144.78	FISM	36,144.78			0.22	ECOFOGONES	10.00
198	Estufas ecologicas: Ecofogones	Los Charcos	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
199	Estufas ecologicas: Ecofogones	Barrales	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
200	Estufas ecologicas: Ecofogones	Capulines	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
201	Estufas ecologicas: Ecofogones	Puerto Hondo	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
202	Estufas ecologicas: Ecofogones	El Naranjo	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,999.78		\$ 299,999.78	\$ -	\$ -	\$ 0.22		

Programa: Fortalecimiento Financiero para inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FFIN para inversión 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatat	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatat	Municipal		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
203	Construcción de Centro Cultural 2da. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	abr-18	mar-19	100.0%	abr-18	mar-19	\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ -		




COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 03 de enero de 2019 se reintegro a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la cantidad de \$ 7,472.16 (Siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.), por concepto de recursos no ejercidos del FISM ejercicio fiscal 2018.


L.A. GUILANI GUZMÁN TREJO
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA
ELABORÓ


C.P. MÓNICA SUÁREZ OLVERA
DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ