



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.

Fecha: 30-sep-19

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
1	Ampliación de sistema de agua en la comunidad de Capulines	Capulines	100.0%	jul-19	oct-19	100.0%	jul-19	oct-19	\$ 709,713.00	FISM	\$ 709,713.00			\$ 709,493.69	FISM	\$ 709,493.69			\$ -	SISTEMA	1.00
2	Rehabilitación del sistema de agua en la delegación de Yerbabuena	Yerbabuena	15.0%	sep-19	nov-19	0.0%	sep-19	nov-19	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
3	Rehabilitación del sistema de agua en la comunidad de Rincón de Pitzquinta	Rincón de Pitzquinta	5.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
4	Construcción del sistema de agua potable (5ta. Etapa), para beneficiar a las comunidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra	Valle Verde	5.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	3,576,394.00	FISM	3,576,394.00			-	FISM				-	ML	1,500.00
5	Ampliación de red de distribución de agua en la comunidad de Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	100.0%	abr-19	jul-19	99.9%	abr-19	jul-19	1,800,000.00	FISM	1,800,000.00			1,798,985.20	FISM	1,798,985.20			-	ML	1,800.00
6	Rehabilitación de sistema de agua potable en la comunidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	5.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
7	Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Manzanillos	Manzanillos	5.0%	sep-19	nov-19	0.0%	sep-19	nov-19	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
8	Construcción de sistema de agua potable para beneficiar a las comunidades de Moctezumas y Loma Alta	Moctezumas y Loma Alta	5.0%	sep-19	nov-19	0.0%	sep-19	nov-19	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
9	Construcción de cárcamo para captación de agua y circulado perimetral en la comunidad de Carrizal de los Durán	Carrizal de los Durán	100.0%	jul-19	oct-19	0.0%	jul-19	oct-19	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				-	CÁRCAMO	1.00
10	Rehabilitación de red de agua potable en calles en la comunidad de Tancoyol	Tancoyol	10.0%	sep-19	nov-19	0.0%	sep-19	nov-19	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				-	ML	400.00
11	Rehabilitación de red de agua potable colonia Puerto de San Nicolás	Barrio Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	425,000.00	FISM	425,000.00			424,825.91	FISM	424,825.91			-	ML	350.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 11,161,107.00		\$ 11,161,107.00	\$ -	\$ -	\$ 2,933,304.80		\$ 2,933,304.80	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
12	Rehabilitación de drenaje sanitario en colonia Los Adobes	Barrio Los Adobes	80.0%	sep-19	oct-19	0.0%	sep-19	oct-19	\$ 215,000.00	FISM	\$ 215,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 215,000.00		\$ 215,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
13	Pavimentación de calles en la comunidad de Valle Verde a base de piedra bola ahogada en mortero	Valle Verde	5.0%	sep-19	nov-19	0.0%	sep-19	nov-19	\$ 2,866,321.40	FISM	\$ 2,866,321.40			\$ -	FISM				\$ -	ML	250.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,866,321.40		\$ 2,866,321.40	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.

Fecha: 30-sep-19

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
14	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Jagüey Nuevo	Jagüey Nuevo	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00			\$ 399,867.88	FISM	\$ 399,867.88			\$ -	ML	200.00
15	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Soledad de Guadalupe	Soledad de Guadalupe	100.0%	abr-19	jul-19	99.9%	abr-19	jul-19	465,000.00	FISM	465,000.00			464,319.86	FISM	464,319.86			-	ML	300.00
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Zoyapilca	Zoyapilca	5.0%	sep-19	nov-19	0.0%	sep-19	nov-19	1,061,922.00	FISM	1,061,922.00			-	FISM				-	ML	800.00
17	Construcción de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Río Adentro	Río Adentro	5.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	1,650,000.00	FISM	1,650,000.00			-	FISM				-	ML	1,500.00
18	Suministro y colocación de paneles solares en la comunidad de Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	100.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				-	PIEZA	2.00
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Saldiverña	Saldiverña	5.0%	sep-19	nov-19	0.0%	sep-19	nov-19	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				-	ML	200.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	15.0%	sep-19	nov-19	0.0%	sep-19	nov-19	465,000.00	FISM	465,000.00			-	FISM				-	ML	250.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de La Cuchilla	La Cuchilla	100.0%	abr-19	jul-19	99.6%	abr-19	jul-19	685,986.53	FISM	685,986.53			683,049.40	FISM	683,049.40			-	ML	250.00
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Orilla del Plan	Orilla del Plan	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	682,931.83	FISM	682,931.83			682,931.83	FISM	682,931.83			-	ML	250.00
23	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de La Alberquita	La Alberquita	5.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	370,375.04	FISM	370,375.04			-	FISM				-	ML	200.00
24	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de El Lindero	El Lindero	100.0%	abr-19	jul-19	100.0%	abr-19	jul-19	320,000.00	FISM	320,000.00			319,860.01	FISM	319,860.01			-	ML	150.00
25	Trabajos complementarios para la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Capulines	Capulines	100.0%	oct-19	nov-19	0.0%	oct-19	nov-19	365,486.55	FISM	365,486.55			-	FISM				-	ML	622.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,036,701.95		\$ 7,036,701.95	\$ -	\$ -	\$ 2,550,028.98		\$ 2,550,028.98	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
26	Equipamiento de dispensario médico en la comunidad de Carrizalito	Carrizalito	80.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	FISM				\$ -	DISPENSARIO	1.00
27	Construcción de dispensario médico en la localidad de Manzanillos	Manzanillos	15.0%	sep-19	nov-19	0.0%	sep-19	nov-19	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				-	DISPENSARIO	1.00
28	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico, para la comunidad de El Jagüey	El Jagüey	15.0%	sep-19	nov-19	0.0%	sep-19	nov-19	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				-	DISPENSARIO	1.00
29	Construcción de dispensario médico en la localidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	100.0%	jun-19	ago-19	34.9%	jun-19	ago-19	400,000.00	FISM	400,000.00			139,546.33	FISM	139,546.33			-	DISPENSARIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 139,546.33		\$ 139,546.33	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.

Fecha: 30-sep-19

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
30	Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Abelardo Ávila de la comunidad de Embocadero	Embocadero	15.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	\$ 1,219,006.25	FISM	\$ 1,219,006.25			\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
31	Construcción de sanitarios y circulado perimetral en el Preescolar de Puerto Hondo	Puerto Hondo	50.0%	jun-19	sep-19	13.9%	jun-19	sep-19	400,000.00	FISM	400,000.00			55,718.72	FISM	55,718.72			-	MÓDULO	1.00
32	Rehabilitación de aulas en Escuela Primaria Venustiano Carranza en la comunidad de Carrizal de los Sánchez	Carrizal de los Sánchez	50.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				-	SALONES	1.00
33	Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Narciso Mendoza de la comunidad de La Arena	La Arena	100.0%	abr-19	jul-19	99.9%	abr-19	jul-19	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			999,217.78	FISM	999,217.78			-	TECHADO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,819,006.25		\$ 2,819,006.25	\$ -	\$ -	\$ 1,054,936.50		\$ 1,054,936.50	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
34	Construcción de cuarto adicional en Puerto de Animas	Puerto de Animas	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	\$ 50,000.00	FISM	\$ 50,000.00			\$ -	FISM				\$ -	CUARTO	1.00
35	Construcción de cuarto adicional en Manzanillos	Manzanillos	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				-	CUARTO	2.00
36	Construcción de cuarto adicional en Loma Alta	Loma Alta de Pitiquita	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
37	Construcción de cuarto adicional en El Zapote	El Zapote	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
38	Construcción de cuarto adicional en El Madroño	El Madroño	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
39	Construcción de cuarto adicional en Valle Verde	Valle Verde	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				-	CUARTO	2.00
40	Construcción de cuarto adicional en Tancoyol	Tancoyol	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
41	Construcción de cuarto adicional en San Antonio Tancoyol	San Antonio Tancoyol	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
42	Construcción de cuarto adicional en Zoyaplica	Zoyaplica	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
43	Construcción de cuarto adicional en Malilla	Malilla	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
44	Construcción de cuarto adicional en Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
45	Construcción de cuarto adicional en Saldiverra	Saldiverra	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				-	CUARTO	2.00
46	Construcción de cuarto adicional en El Lindero	El Lindero	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
47	Construcción de cuarto adicional en Arroyo de las Cañas	Arroyo de las Cañas	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				-	CUARTO	2.00
48	Construcción de cuarto adicional en Tierra Fria	Tierra Fria	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
49	Construcción de cuarto adicional en Capulines	Capulines	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
50	Construcción de cuarto adicional en El Limoncito	El Limoncito	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				-	CUARTO	2.00
51	Construcción de cuarto adicional en La Arenita	Saucillo	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
52	Construcción de cuarto adicional en Rincón de Tancama	Tancama	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
53	Construcción de baños dignos en La Arenita	Saucillo	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00
54	Construcción de baño digno en El Naranjo	El Naranjo	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	2.00
55	Construcción de baños dignos en El Madroño	El Madroño	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00
56	Construcción de baño digno en El Embocadero	El Embocadero	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00



Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.

Valores en millones correspondientes a fin de septiembre del año 1971.																						
57	Construcción de baño digno en San Vicente	San Vicente	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00				-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00
58	Construcción de baño digno en Valle Verde	Valle Verde	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00				-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00
59	Construcción de baños dignos en Cuesta del Timbal	Cuesta del Timbal	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00				-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00
60	Construcción de baño digno en Rincón de Tancama	Tancama	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00				-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,515,000.00		\$ 1,515,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
61	Rehabilitación de camino a la comunidad de Tierra Fria	Tierra Fria	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	\$ 228,000.00	FISM	\$ 228,000.00			\$ -	FISM				\$ -	M²	400.00
62	Rehabilitación de camino a la comunidad de Los Jasso	Los Jasso	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	607,240.00	FISM	607,240.00			-	FISM				-	M²	900.00
63	Rehabilitación de camino a la comunidad de Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-19	sep-19	33.9%	may-19	sep-19	228,000.00	FISM	228,000.00			77,262.24	FISM	77,262.24			-	M²	400.00
64	Rehabilitación de camino a la comunidad de La Cuchilla	La Cuchilla	100.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	228,000.00	FISM	228,000.00			-	FISM				-	M²	400.00
65	Rehabilitación de camino a la comunidad de Las Nuevas Flores	Las Nuevas Flores	100.0%	jun-19	oct-19	31.0%	jun-19	oct-19	228,000.00	FISM	228,000.00			70,588.32	FISM	70,588.32			-	M²	400.00
66	Rehabilitación de camino a la comunidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	100.0%	jun-19	oct-19	26.7%	jun-19	oct-19	228,000.00	FISM	228,000.00			60,777.32	FISM	60,777.32			-	M²	400.00
67	Rehabilitación de camino a la comunidad de Orilla del Plan	Orilla del Plan	100.0%	ago-19	nov-19	27.2%	ago-19	nov-19	228,000.00	FISM	228,000.00			61,912.89	FISM	61,912.89			-	M²	400.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,975,240.00		\$ 1,975,240.00	\$ -	\$ -	\$ 270,540.77		\$ 270,540.77	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de termino	%	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobada
68	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de el Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	100.0%	sep-19	oct-19	89.9%	sep-19	oct-19	\$ 145,000.00	FISM	\$ 145,000.00			\$ 130,413.64	FISM	\$ 130,413.64			\$ -	PIEZA	1.00
69	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Zoyapilca	Zoyapilca	100.0%	sep-19	oct-19	96.5%	sep-19	oct-19	145,000.00	FISM	145,000.00			139,978.05	FISM	139,978.05			-	PIEZA	1.00
70	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	100.0%	sep-19	oct-19	81.4%	sep-19	oct-19	145,000.00	FISM	145,000.00			118,023.96	FISM	118,023.96			-	PIEZA	1.00
71	Rehabilitación de colector de captación de agua pluvial en la comunidad del Carrizalito	Carrizalito	0.0%	jun-19	jun-19	0.0%	jun-19	jun-19	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				-	PIEZA	1.00
72	Rehabilitación de bordos en las localidades de Tancama y Tancoyol	Tancama	100.0%	abr-19	may-19	99.4%	abr-19	may-19	200,000.00	FISM	200,000.00			198,849.42	FISM	198,849.42			-	M3	5,000.00
73	Rehabilitación de canal de riego en Saldiverra	Saldiverra	0.0%	jun-19	jul-19	0.0%	jun-19	jul-19	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				-	ML	50.00
74	Rehabilitación de depósitos de ferrocemento en las localidades de El Rincón y Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	0.0%	jun-19	oct-19	0.0%	jun-19	oct-19	1,140,000.00	FISM	1,140,000.00			-	FISM				-	DEPÓSITO	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 587,285.07		\$ 587,285.07	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
75	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	abr-19	dic-19	18.6%	abr-19	dic-19	\$ 743,157.88	FISM	\$ 743,157.88			\$ 138,040.00	FISM	\$ 138,040.00			\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 743,157.88		\$ 743,157.88	\$ -	\$ -	\$ 138,040.00		\$ 138,040.00	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.

Fecha: 30-sep-19

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
76	Desarrollo Institucional	Jalpan de Serra	0.0%	abr-19	dic-19	0.0%	abr-19	dic-19	\$ 645,541.52	FISM	\$ 645,541.52			\$ -	FISM				\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 645,541.52		\$ 645,541.52	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: PARTICIPACIONES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
77	Construcción de bodega en Escuela Primaria Adolfo López Mateos	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	mar-19	mar-19	100.0%	mar-19	mar-19	\$ 27,633.18	Participaciones	\$ 27,633.18			\$ 27,633.18	Participaciones	\$ 27,633.18			\$ -	OBRA	1.00
78	Elaboración de un estudio técnico justificativo (ETJ) y una manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA) de la obra modernización de camino rural El Lindero-La Tinaja	Jalpan de Serra	100.0%	mar-19	abr-19	50.0%	mar-19	abr-19	220,400.00	Participaciones	220,400.00			110,200.00	Participaciones	110,200.00			-	ESTUDIO	1.00
79	Elaboración de base de mampostería y colocación de tanque de 5 m3 en Escuela Telesecundaria de Valle Verde, Municipio de Jalpan de Serra, Qro.	Valle Verde	100.0%	may-19	jun-19	28.1%	may-19	jun-19	41,575.98	Participaciones	41,575.98			11,693.34	Participaciones	11,693.34			-	OBRA	1.00
80	Elaboración de MIA y ETJ para el proyecto Construcción de Nuevo Panteón, Municipio de Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	100.0%	mar-19	nov-19	70.0%	mar-19	nov-19	208,800.00	Participaciones	208,800.00			146,160.00	Participaciones	146,160.00			-	ESTUDIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 498,409.16		\$ 498,409.16	\$ -	\$ -	\$ 295,686.52		\$ 295,686.52	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: FAFEF 2019			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal			
81	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la colonia Linda Vista, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Linda Vista	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	\$ 300,188.22	FAFEF		\$ 300,188.22		\$ 300,188.22	FAFEF		\$ 300,188.22		\$ -	OBRA	1.00
82	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en Arroyo de las Cañas, Jalpan de Serra, Qro.	Arroyo de las Cañas	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	493,303.14	FAFEF		493,303.14		493,303.14	FAFEF		493,303.14		-	OBRA	1.00
83	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la colonia Alcantarillas, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Alcantarillas	100.0%	jun-19	sep-19	98.6%	jun-19	sep-19	863,403.21	FAFEF		863,403.21		851,008.35	FAFEF		851,008.35		-	OBRA	1.00
84	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la colonia Puerto de San Nicolás, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	jun-19	sep-19	99.0%	jun-19	sep-19	714,704.21	FAFEF		714,704.21		707,808.85	FAFEF		707,808.85		-	OBRA	1.00
85	Rehabilitación de cancha de Futbol 7 en Unidad Deportiva	Jalpan de Serra	30.0%	jun-19	sep-19	10.0%	jun-19	sep-19	1,699,249.68	FAFEF		1,699,249.68		170,509.92	FAFEF		170,509.92		-	OBRA	1.00
86	Pavimentación de calle Rivera del Rio en Zona del CAM en Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	60.0%	jun-19	sep-19	31.2%	jun-19	sep-19	2,476,207.53	FAFEF		2,476,207.53		772,111.09	FAFEF		772,111.09		-	OBRA	1.00
86	Urbanización de acceso al nuevo Rastro Municipal 2a etapa, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	60.0%	ago-19	nov-19	11.3%	ago-19	nov-19	2,799,714.50	FAFEF		2,799,714.50		317,200.35	FAFEF		317,200.35		-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,346,770.49		\$ -	\$ 9,346,770.49	\$ -	\$ 3,612,129.92		\$ -	\$ 3,612,129.92	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.

Fecha: 30-sep-19

Programa: OBRA ISN 2018-2 2019			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
87	Rehabilitación de cancha de Futbol 7 en Unidad Deportiva	Jalpan de Serra	30.0%	jun-19	sep-19	32.4%	jun-19	sep-19	\$ 969,141.12	ISN 2018-2		\$ 969,141.12		\$ 313,966.93	ISN 2018-2		\$ 313,966.93		\$ -	OBRA	1.00
88	Construcción de techumbre y cancha de usos múltiples en Col. Ortigas, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Ortigas	100.0%	jun-19	sep-19	73.6%	jun-19	sep-19	1,000,180.31	ISN 2018-2		1,000,180.31		735,805.24	ISN 2018-2		735,805.24		OBRA	1.00	
89	Pavimentación de calle Rivera del Río en Zona del CAM en Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	60.0%	jun-19	sep-19	72.5%	jun-19	sep-19	2,657,693.19	ISN 2018-2		2,657,693.19		1,927,366.14	ISN 2018-2		1,927,366.14		-	OBRA	1.00
90	Pavimentación de calle Michoacán y calle Independencia en Col. Las Auroras, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Las Auroras	55.0%	jun-19	sep-19	37.6%	jun-19	sep-19	917,857.37	ISN 2018-2		917,857.37		344,781.48	ISN 2018-2		344,781.48		-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,544,871.99		\$ -	\$ 5,544,871.99	\$ -	\$ 3,321,919.79		\$ -	\$ 3,321,919.79	\$ -	\$ -		

Programa: OBRA ISN 2019			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
91	Urbanización de acceso al nuevo Rastro Municipal, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	15.0%	jun-19	sep-19	20.3%	jun-19	sep-19	\$ 4,988,085.40	ISN		\$ 4,988,085.40		\$ 1,014,007.47	ISN		\$ 1,014,007.47		\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,988,085.40		\$ -	\$ 4,988,085.40	\$ -	\$ 1,014,007.47		\$ -	\$ 1,014,007.47	\$ -	\$ -		

Programa: FISE 2019			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
92	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en Capulines, Jalpan de Serra, Qro.-46495	Capulines	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	\$ 1,271,216.17	FISE		\$ 1,271,216.17		\$ 1,271,216.17	FISE		\$ 1,271,216.17		-	OBRA	1.00
93	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Cuesta del Timbal, Jalpan de Serra, Qro. - 46639.	Cuesta del Timbal	100.0%	jun-19	sep-19	94.5%	jun-19	sep-19	1,041,987.85	FISE		1,041,987.85		984,845.52	FISE		984,845.52		-	OBRA	1.00
94	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Laguna de Pitiquinta, Jalpan de Serra, Qro.-47066.	Laguna de Pitiquinta	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	1,239,119.35	FISE		1,239,119.35		1,239,119.35	FISE		1,239,119.35		-	OBRA	1.00
95	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en Tancama, Jalpan de Serra, Qro.-46510.	Tancama	100.0%	jun-19	sep-19	100.0%	jun-19	sep-19	495,469.96	FISE		495,469.96		495,469.96	FISE		495,469.96		-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,047,793.33		\$ -	\$ 4,047,793.33	\$ -	\$ 3,990,651.00		\$ -	\$ 3,990,651.00	\$ -	\$ -		

Programa: OBRA ISN EMPRESA 2019			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal			
96	Urbanización de calle Justo Sierra primera etapa, colonia San Francisco y Magisterial, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	25.0%	jul-19	oct-19	16.6%	jul-19	oct-19	\$ 1,998,932.03	ISN EMPRESA		\$ 1,998,932.03		\$ 331,170.08	ISN EMPRESA		\$ 331,170.08		\$ -	OBRA	1.00



Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.

97	Urbanización de calle Justo Sierra segunda etapa, colonia San Francisco y Magisterial, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	15.0%	jul-19	oct-19	0.0%	jul-19	oct-19	1,998,989.64	ISN EMPRESA	1,998,989.64	-	ISN EMPRESA	-	-	OBRA	1.00
98	Urbanización de acceso al nuevo Rastro Municipal 2a etapa, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	60.0%	ago-19	nov-19	11.3%	ago-19	nov-19	1,199,877.65	ISN EMPRESA	1,199,877.65	135,943.01	ISN EMPRESA	135,943.01	-	OBRA	1.00
97	Urbanización de acceso al nuevo Rastro Municipal 3a etapa, Jalpan de Serra, Qro.	Jalpan de Serra	55.0%	ago-19	nov-19	48.5%	ago-19	nov-19	3,999,713.88	ISN EMPRESA	3,999,713.88	1,941,773.64	ISN EMPRESA	1,941,773.64	-	OBRA	1.00
98	Construcción de techumbre y cancha de usos múltiples en Col. Ortigas, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Ortigas	100.0%	jun-19	sep-19	46.8%	jun-19	sep-19	1,159,428.23	ISN EMPRESA	1,159,428.23	542,553.07	ISN EMPRESA	542,553.07	-	OBRA	1.00
99	Pavimentación de calle Michoacán y calle Independencia en Col. Las Auroras, Jalpan de Serra, Qro.	Col. Las Auroras	55.0%	jun-19	sep-19	22.1%	jun-19	sep-19	1,716,854.18	ISN EMPRESA	1,716,854.18	379,677.14	ISN EMPRESA	379,677.14	-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 12,073,795.61	\$ -	\$ 12,073,795.61	\$ -	\$ 3,331,116.94	\$ -	\$ 3,331,116.94	\$ -	\$ -

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
100	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	\$ 123,835.00	FISM	\$ 123,835.00			\$ 123,834.90	FISM	\$ 123,834.90			\$ 0.10	ML	220.00
101	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	153,705.00	FISM	153,705.00			153,704.32	FISM	153,704.32			0.68	ML	220.00
102	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	104,411.00	FISM	104,411.00			104,410.21	FISM	104,410.21			0.79	ML	150.00
103	Rehabilitación y ampliación de red de distribución de agua potable	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	333,786.00	FISM	333,786.00			333,785.91	FISM	333,785.91			0.09	ML	464.00
104	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	157,277.00	FISM	157,277.00			157,276.64	FISM	157,276.64			0.36	ML	265.00
105	Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito.	Los Jasso	100.0%	may-18	ago-18	100.0%	may-18	ago-18	1,644,864.00	FISM	1,644,864.00			1,644,863.62	FISM	1,644,863.62			0.38	RED	1.00
106	Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena.	La Yerbabuena	100.0%	feb-18	jul-18	100.0%	feb-18	jul-18	283,353.00	FISM	283,353.00			283,352.81	FISM	283,352.81			0.19	REDES	2.00
107	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Sauco, en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	100.0%	mar-18	jul-18	99.5%	mar-18	jul-18	598,963.00	FISM	598,963.00			595,847.96	FISM	595,847.96			3,115.04	SISTEMA	1.00
108	Suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable en las localidades de El Cañón y Mesa del Pino	El Cañón	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	167,943.00	FISM	167,943.00			167,942.93	FISM	167,942.93			0.07	TOMAS	30.00
109	Trabajos adicionales en línea de conducción del Sistema de Agua Potable Santa María-Valle Verde	Valle Verde	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	3,931,334.00	FISM	3,931,334.00			3,931,333.96	FISM	3,931,333.96			0.04	KM	2.60
110	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Mariano Abasolo	Col. Ortigas	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	144,683.00	FISM	144,683.00			144,682.39	FISM	144,682.39			0.61	METROS	120.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,644,154.00		\$ 7,644,154.00	\$ -	\$ -	\$ 7,641,035.65		\$ 7,641,035.65	\$ -	\$ -	\$ 3,118.35		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.

Fecha: 30-sep-19

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
111	Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	99.9%	may-18	jul-18	\$ 714,716.00	FISM	\$ 714,716.00			\$ 714,215.72	FISM	\$ 714,215.72			\$ 500.28	ML	314.00
112	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	282,823.00	FISM	282,823.00			282,822.66	FISM	282,822.66			0.34	ML	94.00
113	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	489,261.00	FISM	489,261.00			489,260.10	FISM	489,260.10			0.90	ML	150.00
114	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Santa Inés	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	849,149.00	FISM	849,149.00			849,148.05	FISM	849,148.05			0.95	ML	470.00
115	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	233,208.00	FISM	233,208.00			233,207.78	FISM	233,207.78			0.22	ML	110.00
116	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	217,368.00	FISM	217,368.00			217,367.06	FISM	217,367.06			0.94	ML	220.00
117	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jul-18	100.0%	abr-18	jul-18	488,763.00	FISM	488,763.00			488,762.94	FISM	488,762.94			0.06	ML	140.00
118	Construcción de dren pluvial	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jun-18	100.0%	abr-18	jun-18	688,375.00	FISM	688,375.00			688,374.57	FISM	688,374.57			0.43	DREN	1.00
119	Ampliación de la red de drenaje sanitario de 6"	Col. El Mercado	100.0%	abr-18	jun-18	99.9%	abr-18	jun-18	77,325.00	FISM	77,325.00			77,264.37	FISM	77,264.37			60.63	ML	80.00
120	Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	mar-18	100.0%	mar-18	mar-18	25,836.00	FISM	25,836.00			25,835.52	FISM	25,835.52			0.48	ML	48.00
121	Construcción de drenaje pluvial en calles 05 de febrero y 20 de noviembre	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	499,649.00	FISM	499,649.00			499,648.32	FISM	499,648.32			0.68	ML	120.00
122	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Mariano Abasolo	Col. Ortigas	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	400,377.00	FISM	400,377.00			400,376.22	FISM	400,376.22			0.78	ML	120.00
123	Construcción de drenaje pluvial en calle Amando Montero y calle sin nombre	Col. Colosio	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	149,987.00	FISM	149,987.00			149,986.32	FISM	149,986.32			0.68	DREN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,116,837.00		\$ 5,116,837.00	\$ -	\$ -	\$ 5,116,269.63		\$ 5,116,269.63	\$ -	\$ -	\$ 567.37		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	ParL	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part	Otros			
124	Construcción de rampa de concreto hidráulico	Ojo de agua de Lindero	100.0%	jun-18	sep-18	100.0%	jun-18	sep-18	\$ 268,829.00	FISM	\$ 268,829.00			\$ 268,828.46	FISM	\$ 268,828.46			\$ 0.54	ML	80.00
125	Andador Tancoyol-Espadañuela, 3ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	abr-18	jul-18	100.0%	abr-18	jul-18	971,437.00	FISM	971,437.00			971,436.46	FISM	971,436.46			0.54	ML	130.00
126	Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con choy	Valle verde	100.0%	mar-18	jun-18	100.0%	mar-18	jun-18	1,731,089.00	FISM	1,731,089.00			1,731,088.02	FISM	1,731,088.02			0.98	ML	414.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,971,355.00		\$ 2,971,355.00	\$ -	\$ -	\$ 2,971,352.94		\$ 2,971,352.94	\$ -	\$ -	\$ 2.06		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
127	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Saldivería	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	\$ 517,808.00	FISM	\$ 517,808.00			\$ 517,807.86	FISM	\$ 517,807.86			\$ 0.14	POSTE	6.00
128	Ampliación de la red de alumbrado publico	Col. El Mercado	100.0%	jun-18	sep-18	100.0%	jun-18	sep-18	543,769.00	FISM	543,769.00			543,768.85	FISM	543,768.85			0.15	LUM.	17.00
129	Ampliación de la red de alumbrado publico	Col. La Cruz	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	349,855.00	FISM	349,855.00			349,854.05	FISM	349,854.05			0.95	LUM.	10.00
130	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. San José	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	414,062.00	FISM	414,062.00			414,061.78	FISM	414,061.78			0.22	POSTE	6.00
131	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Nuevo Milenio	100.0%	dic-18	dic-18	99.9%	may-18	dic-18	972,358.00	FISM	972,358.00			971,870.24	FISM	971,870.24			487.76	POSTE	11.00



Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.

132	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	La Yerbabuena	100.0%	dic-18	dic-18	100.0%	ago-18	dic-18	495,000.00	FISM	495,000.00			494,866.68	FISM	494,866.68			133.32	POSTE	7.00
133	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. El Puente	100.0%	dic-18	dic-18	100.0%	ago-18	dic-18	95,000.00	FISM	95,000.00			94,967.24	FISM	94,967.24			32.76	POSTE	3.00
134	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
135	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	La Ceiba	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
136	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Puerto de San Nicolás	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
137	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	100.0%	dic-18	dic-18	99.5%	nov-18	dic-18	602,830.00	FISM	602,830.00			599,734.21	FISM	599,734.21			3,095.79	POSTE	8.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,086,682.00		\$ 4,086,682.00	\$ -	\$ -	\$ 4,082,930.19		\$ 4,082,930.19	\$ -	\$ -	\$ 3,751.81		

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2016			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
138	Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico	Saldivería	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	\$ 224,236.00	FISM	\$ 224,236.00			\$ 224,235.24	FISM	\$ 224,235.24			\$ 0.76	DISP.	1.00
139	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Capulines	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	56,468.00	FISM	56,468.00			56,467.44	FISM	56,467.44			0.56	DISP.	1.00
140	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Madroño	100.0%	jul-18	dic-18	100.0%	abr-18	sep-18	143,325.00	FISM	143,325.00			143,324.99	FISM	143,324.99			0.01	DISP.	1.00
141	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Pino	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	127,613.00	FISM	127,613.00			127,612.89	FISM	127,612.89			0.11	DISP.	1.00
142	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Sauz	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	258,941.00	FISM	258,941.00			258,940.66	FISM	258,940.66			0.34	DISP.	1.00
143	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	abr-18	dic-18	100.0%	abr-18	sep-18	342,462.00	FISM	342,462.00			342,461.32	FISM	342,461.32			0.68	DISP.	1.00
144	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	80,460.00	FISM	80,460.00			80,459.04	FISM	80,459.04			0.96	DISP.	1.00
145	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-18	dic-18	100.0%	may-18	may-18	94,358.00	FISM	94,358.00			94,337.28	FISM	94,337.28			20.72	DISP.	1.00
146	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	47,178.00	FISM	47,178.00			47,177.30	FISM	47,177.30			0.70	DISP.	1.00
147	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	El Álamo	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	227,295.00	FISM	227,295.00			227,294.29	FISM	227,294.29			0.71	DISP.	1.00
148	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Rancho Nuevo	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	57,963.00	FISM	57,963.00			57,962.83	FISM	57,962.83			0.17	DISP.	1.00
149	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Naranjitos	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	105,348.00	FISM	105,348.00			105,347.28	FISM	105,347.28			0.72	DISP.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,765,647.00		\$ 1,765,647.00	\$ -	\$ -	\$ 1,765,620.56		\$ 1,765,620.56	\$ -	\$ -	\$ 26.44		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	ParL	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
150	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez"	La Esperanza	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	\$ 675,597.00	FISM	\$ 675,597.00			\$ 675,596.67	FISM	\$ 675,596.67			\$ 0.33	CANCHA	1.00
151	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Veinte de Noviembre"	Valle Verde	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	721,703.00	FISM	721,703.00			721,702.43	FISM	721,702.43			0.57	CANCHA	1.00
152	Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco"	Saldivería	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	386,509.00	FISM	386,509.00			386,508.41	FISM	386,508.41			0.59	CANCHA	1.00
153	Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora"	Madroño	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	402,889.00	FISM	402,889.00			402,888.52	FISM	402,888.52			0.48	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,186,698.00		\$ 2,186,698.00	\$ -	\$ -	\$ 2,186,696.03		\$ 2,186,696.03	\$ -	\$ -	\$ 1.97		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.

Fecha: 30-sep-19

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
154	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Colonia Ortigas, Bosques de la Sierra, Solidaridad, Nuevo Milenio y Puerto de Anímas	Barrio El Panteón	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	\$ 713,630.00	FISM	\$ 713,630.00			\$ 713,629.84	FISM	\$ 713,629.84			\$ 0.16	CUARTOS	10.00
155	Construcción de cuartos adicionales en colonia Buenos Aires, La Pedrera, Jardines de la Sierra, La Cruz, Puerto de San Nicolás, Carrizal de los Sánchez, El Platanito y Saldiverra	Col. Buenos Aires	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	713,962.00	FISM	713,962.00			713,961.58	FISM	\$ 713,961.58			0.42	CUARTOS	10.00
156	Construcción de cuartos adicionales	Col. Vivah	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	816,887.00	FISM	816,887.00			816,886.16	FISM	\$ 816,886.16			0.84	CUARTOS	12.00
157	Construcción de cuartos adicionales	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	713,778.00	FISM	713,778.00			713,777.80	FISM	713,777.80			0.20	CUARTOS	10.00
158	Trabajos complementarios en cuartos adicionales	Col. San José	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	339,746.00	FISM	339,746.00			339,745.39	FISM	339,745.39			0.61	CUARTOS	22.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,298,003.00		\$ 3,298,003.00	\$ -	\$ -	\$ 3,298,000.77		\$ 3,298,000.77	\$ -	\$ -	\$ 2.23		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
159	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	La Arenita	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	\$ 242,364.00	FISM	\$ 242,364.00			\$ 242,363.52	FISM	\$ 242,363.52			\$ 0.48	ML	75.00
160	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma Delgada	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	249,983.00	FISM	249,983.00			249,982.26	FISM	249,982.26			0.74	ML	75.00
161	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma de Juárez	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	247,897.00	FISM	247,897.00			247,896.68	FISM	247,896.68			0.32	ML	75.00
162	Rehabilitación de camino principal	Arroyo de las Cañas	100.0%	jun-18	dic-18	100.0%	may-18	sep-18	300,000.00	FISM	300,000.00			299,999.89	FISM	299,999.89			0.11	KM	1.50
163	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	100.0%	feb-18	may-18	100.0%	feb-18	may-18	99,418.00	FISM	99,418.00			99,417.98	FISM	99,417.98			0.02	KM	12.00
164	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Zoyapica	Valle Verde	100.0%	abr-18	dic-18	100.0%	abr-18	dic-18	139,899.00	FISM	139,899.00			139,898.96	FISM	139,898.96			0.04	KM	33.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,279,561.00		\$ 1,279,561.00	\$ -	\$ -	\$ 1,279,559.29		\$ 1,279,559.29	\$ -	\$ -	\$ 1.71		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
165	Estufas ecologicas: Ecofogones	Rincón de Pitzquinta	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ -	ECOFOGONES	10.00
166	Estufas ecologicas: Ecofogones	Laguna de Pitzquinta	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	46,985.00	FISM	46,985.00			46,985.00	FISM	46,985.00			-	ECOFOGONES	13.00
167	Estufas ecologicas: Ecofogones	El Jaguey	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,144.78	FISM	36,144.78			0.22	ECOFOGONES	10.00
168	Estufas ecologicas: Ecofogones	Los Charcos	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
169	Estufas ecologicas: Ecofogones	Barrales	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
170	Estufas ecologicas: Ecofogones	Capulines	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
171	Estufas ecologicas: Ecofogones	Puerto Hondo	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
172	Estufas ecologicas: Ecofogones	El Naranjo	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,999.78		\$ 299,999.78	\$ -	\$ -	\$ 0.22		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del año 2019.


Fecha: 30-sep-19


Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FFIN para inversión 2018			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatat	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatat	Municipal			
173	Construcción de Centro Cultural 2da. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	abr-18	mar-19	100.0%	abr-18	mar-19	\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ -		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 03 de enero de 2019 se reintegro a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la cantidad de \$ 7,472.16 (Siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.), por concepto de recursos no ejercidos del FISM ejercicio fiscal 2018.


L.A. GUILAN GUZMÁN TREJO
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA
ELABORÓ


C.P. MÓNICA SUÁREZ OLVERA
DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ