



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2022

Fecha: 31-oct-22

Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS		Fecha: 31-oct-22
Sub programa: FISM 2022			FÍSICO			FINANCIERO																
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -	ML	350.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 399,714.53		\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53		\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: DRE DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2022			FÍSICO				FINANCIERO															Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros					
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOOL	220090087 - TANCYOOL	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -	ML	230.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 899,350.41		\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41		\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: ELE ELECTRIFICACION		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						REINTEGRO POR RECURSOS NO	Fecla: 31-oct-22 METAS	
Sub programa: FISM 2022		FISICO			FINANCIERO																Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	0.00%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 320,000.00	FISM	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	140.00	
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	70.00%	may-22	ago-22	64.8%	may-22	ago-22	\$ 949,536.06	FISM	\$ 949,536.06	\$ -	\$ -	\$ 615,130.35	FISM	\$ 615,130.35	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00	
5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	70.00%	may-22	ago-22	61.14%	may-22	ago-22	\$ 1,199,004.14	FISM	\$ 1,199,004.14	\$ -	\$ -	\$ 733,076.58	FISM	\$ 733,076.58	\$ -	\$ -	\$ -	ML	630.00	
6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012 - BARREALES	0.00%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	550.00	
7	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	95.00%	jul-22	oct-22	49.2%	jul-22	oct-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,097.16	FISM	\$ 320,097.16	\$ -	\$ -	\$ -	ML	300.00	
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	72.47%	jul-22	oct-22	29.3%	jul-22	oct-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 65,957.82	FISM	\$ 65,957.82	\$ -	\$ -	\$ -	ML	220.00	
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033 - EL FRAILE	95.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 280,000.00	FISM	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	4.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,573,540.20		\$ 4,573,540.20	\$ -	\$ -	\$ 1,734,261.91	\$ -	\$ 1,734,261.91	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: IBS INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD Sub programa: FISM 2022			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						REINTEGRO POR RECURSOS NO	Feche: 31-oct-22 METAS	
			FÍSICO			FINANCIERO																Unidad	
			Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de termino	%	Fecha de Inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
10	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	0.00%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 158,994.04	FISM	\$ 158,994.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	58.58		
11	REHABILITACION GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146 -EL NARANJO	32.00%	ago-22	sep-22	7.8%	ago-22	sep-22	\$ 327,828.43	FISM	\$ 327,828.43	\$ -	\$ -	\$ 25,500.00	FISM	\$ 25,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	M3	80.00		
12	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL, TEJADO Y REHABILITACION EN DISPENSARIO MEDICO DE LOMA DELGADA.	220090197 - LOMA DELGADA	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 237,957.71	FISM	\$ 237,957.71	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	15.00		
13	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 185,212.27	FISM	\$ 185,212.27	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00		



Fecha: 31-oct-22

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2022

14	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 247,687.64	FISM	\$ 247,687.64	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
15	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 100,942.02	FISM	\$ 100,942.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
16	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 184,472.67	FISM	\$ 184,472.67	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
162	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 155,124.49	FISM	\$ 155,124.49	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	46.68
163	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090007.- PIEDRAS ANCHAS	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 241,780.73	FISM	\$ 241,780.73	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.31
164	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.- SALDIVENA	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 60,000.00	FISM	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.71
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,900,000.00		\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,500.00		\$ 25,500.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2022			FÍSICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090285 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	94.1%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,549.06	FISM	\$ 70,549.06	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087 - TANCOYOL	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	220090188 - JAGUEY NUEVO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00



Fecha: 31-oct-22

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2022

33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	85.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA	85.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 - SALDIVENA	60.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	85.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
38	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	90.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
40	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	94.1%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,549.06	FISM	\$ 70,549.06	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090095 - AGUA FRIA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO	220090031 - FIN DEL LLANO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
46	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
49	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
50	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 165,000.00	FISM	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	3.00
52	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	220090070 - RINCON DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
56	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 18,805.34	FISM	\$ 18,805.34	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	21.00
57	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOOL	220090087 - TANCYOOL	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 14,411.88	FISM	\$ 14,411.88	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	16.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2022

Fecha: 31-oct-22

58	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026 - EL DIVISADERO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 19,684.03	FISM	\$ 19,684.03	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	22.00
59	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 40,657.98	FISM	\$ 40,657.98	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	44.40
61	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 22,393.32	FISM	\$ 22,393.32	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
63	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 15,290.57	FISM	\$ 15,290.57	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	17.00
64	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 47,269.28	FISM	\$ 47,269.28	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	51.16
65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 19,701.50	FISM	\$ 19,701.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	21.52
66	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 28,706.56	FISM	\$ 28,706.56	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	31.70
67	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 45,638.62	FISM	\$ 45,638.62	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 30,336.90	FISM	\$ 30,336.90	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RIO	220090002 - ACATITLAN DEL RIO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 40,586.14	FISM	\$ 40,586.14	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	44.25
72	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 50,850.82	FISM	\$ 50,850.82	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	56.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 47,808.99	FISM	\$ 47,808.99	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	52.47
75	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 45,394.60	FISM	\$ 45,394.60	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 50,032.09	FISM	\$ 50,032.09	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	55.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
78	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVAH DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 22,599.64	FISM	\$ 22,599.64	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	24.75
165	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. SAN FRANCISCO DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 27,104.11	FISM	\$ 27,104.11	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	29.61
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,125.48	FISM	\$ 16,125.48	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.00
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 13,572.68	FISM	\$ 13,572.68	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	34.50



Fecha: 31-oct-22

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2022

82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 - TANCYOYL	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 19,271.92	FISM	\$ 19,271.92	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	49.00
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.00
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.00
85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 8,000.00	FISM	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 6,686.17	FISM	\$ 6,686.17	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	17.00
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,912.09	FISM	\$ 16,912.09	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	43.00
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 11,799.13	FISM	\$ 11,799.13	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 8,084.24	FISM	\$ 8,084.24	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.55
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 11,405.83	FISM	\$ 11,405.83	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	29.00
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 23,719.93	FISM	\$ 23,719.93	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.30
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 29,147.53	FISM	\$ 29,147.53	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	74.10
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,721.28	FISM	\$ 18,721.28	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.60
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005 - AGUA FRÍA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 29,497.84	FISM	\$ 29,497.84	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	75.00
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 19,665.22	FISM	\$ 19,665.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 12,585.74	FISM	\$ 12,585.74	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 14,380.68	FISM	\$ 14,380.68	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	36.56
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 27,431.25	FISM	\$ 27,431.25	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	69.74
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	141,098.12	\$ -	\$ 141,098.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Programa: URB URBANIZACIÓN			AVANCE FÍSICO FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Meta	
Sub programa: FISM 2022			FÍSICO		FINANCIERO														Unidad	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		



Fecha: 31-oct-22

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2022

104	REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRICOLA DE RIEGO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	may-22	sep-22	89.9%	may-22	sep-22	\$ 1,248,621.51	FISM	\$ 1,248,621.51	\$ -	\$ -	\$ 1,121,931.46	FISM	\$ 1,121,931.46	\$ -	\$ -	\$ -	ML	650.00
105	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 2,478,436.74	FISM	\$ 2,478,436.74	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	950.00
106	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 - SALDIVENA	95.0%	may-22	sep-22	89.6%	may-22	sep-22	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ 1,118,152.05	FISM	\$ 1,118,152.05	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
107	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090147 - GUAYABOS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 279,655.21	FISM	\$ 279,655.21	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	9.00
108	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL ALAMO	220090195 - EL ALAMO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 220,344.79	FISM	\$ 220,344.79	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	22.50
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,756.86	FISM	\$ 598,756.86	\$ -	\$ -	\$ 598,756.86	FISM	\$ 598,756.86	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
110	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ -	M2	270.00
111	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (TANCOYOL)	220090056 - OJO DE AGUA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
112	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
113	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2	550.00
114	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	670.00
115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
116	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
117	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
118	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
119	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089 - TEOCHO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
120	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
121	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
122	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCON (OJO DE AGUA)	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	105.00
123	CONSTRUCCIÓN DE GUARDA-GANADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	70.84
124	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	95.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ -	KM	1.00
125	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA	220090032 - LAS FLORES	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	5.00



Fecha: 31-oct-22

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2022

Manifiesto de Ingresos y Manifiesto de Gastos correspondientes al mes de Octubre 2022																					
125	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO GDE-LIMÓN DE LA PEÑA-SAUCILLO	220090044 - LIMÓN DE LA PEÑA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,050,000.00	FISM	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	7.00
126	REVESTIMIENTO DE CAMINO TANCOSOLILLO	220090088 - TANCOSOLILLO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 17,343,235.86	\$ -	\$ 17,343,235.86	\$ -	\$ -	\$ 10,957,726.83	\$ -	\$ 10,957,726.83	\$ -	\$ -			

Programa: IPR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2022			FÍSICO		FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
127	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	16.00
128	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURÁN	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
129	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	100.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00
130	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	220090178 - SAN ISIDRO	100.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
132	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
133	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	220090215 - LA CERCADA	100.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
134	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
135	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207 - EL TEPAMAL	100.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
136	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	100.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
137	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
138	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES	220090233 - LAS NUEVAS FLORES	100.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
139	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	90.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
140	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
141	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 151,962.50	FISM	\$ 151,962.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	5.00
142	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044 - LIMON DE LA PEÑA	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2022

Fecha: 31-oct-22

Financiamiento y Manifiesto correspondiente al mes de Octubre 2022																					
143	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	100.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
144	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
145	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	2200900122 - LOS NARANJITOS	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
146	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ	220090054 - LOMA DE JUÁREZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MALILA	220090134 - MALILA	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033 - EL FRAILE	30.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	30.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 155,261.72	FISM	\$ 155,261.72	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	30.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	20.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
154	CONSTRUCCÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	220090002 - ACATITLÁN DEL RIO	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
155	CONSTRUCCÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129 - CUESTA DE TIMBAL	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
156	CONSTRUCCÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
157	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	35.0%	jul-22	oct-22	94.5%	jul-22	oct-22	\$ 229,015.71	FISM	\$ 229,015.71	\$ -	\$ -	\$ 216,324.57	FISM	\$ 216,324.57	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00
158	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEMBEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 290,024.72	FISM	\$ 290,024.72	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,488.00	FISM	\$ 38,488.00	\$ -	\$ -	\$ 38,488.00	FISM	\$ 38,488.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
160	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	95.0%	jul-22	oct-22	98.7%	jul-22	oct-22	\$ 114,320.98	FISM	\$ 114,320.98	\$ -	\$ -	\$ 112,788.28	FISM	\$ 112,788.28	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,196,621.28	\$ -	\$ 1,196,621.28	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre 2022

Fecha: 31-oct-22

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2022			FISICO		FINANCIERO		INVERSION APROBADA								INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas				
161	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	57.14%	jul-22	dic-22	57.0%	jul-22	dic-22	\$ 162,400.00	FISM	\$ 162,400.00	\$ -	\$ -	\$ 92,550.00	FISM	\$ 92,550.00	\$ -	\$ -	LOTE	1.00				
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 162,400.00	\$ -	\$ 162,400.00	\$ -	\$ -	\$ 92,550.00	\$ -	\$ 92,550.00	\$ -	\$ -						
									\$ 33,278,241.00	\$ -	\$ 33,278,241.00	\$ -	\$ -	\$ 15,446,825.08	\$ -	\$ 15,446,825.08	\$ -	\$ -						

Programa: FISE 2022			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISE 2022			FÍSICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
162	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	oct-22	83.8%	jun-22	oct-22	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ 1,088,123.70	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,088,123.70	\$ -	ML 186.51	
163	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ -	ML 276.81	
164	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090015 - CAPULINES	95.0%	jun-22	oct-22	90.4%	jun-22	oct-22	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ 1,386,241.79	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,386,241.79	\$ -	ML 1066	
165	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090108 - EL RINCÓN	95.0%	jun-22	oct-22	96.5%	jun-22	oct-22	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ 624,277.07	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 624,277.07	\$ -	ML 331	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,496,833.16		\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ 4,116,245.95		\$ -	\$ -	\$ 4,116,245.95			

Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2021			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: RIP 2021			FÍSICO			FINANCIERO			INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
171	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN LA CALLE PETRA DE MALLORCA	220090001 - JALPAN DE SERRA	70.0%	ago-22	sep-22	30.0%	ago-22	sep-22	\$ 266,996.94	RIP 2021	\$ -	\$ -	\$ 266,996.94	\$ 80,099.08	RIP 2021			\$ 80,099.08	\$ -	ML	110.39
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 266,996.94		\$ -	\$ -	\$ 266,996.94	\$ 80,099.08		\$ -	\$ -	\$ 80,099.08	\$ -		

Programa: ISN 2021			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: ISN 2021			FÍSICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
-172	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA, EN NUEVO PANTEON MUNICIPAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	40.06%	sep-22	nov-22	50.0%	sep-22	nov-22	\$ 2,293,905.57	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$2,293,905.57	\$ 1,146,952.79	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 1,146,952.79	\$ -	ML	280
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,293,905.57		\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 1,146,952.79		\$ -	\$ -	\$ 1,146,952.79	\$ -		

*El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2022, corresponde a la cantidad de \$ 33,278,241.00 (Treinta y tres millones doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2022.

*Los remanentes del recurso FISM-DF 2021 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$51,833.87 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre e intereses generados por \$ 2,802.00 a la misma fecha. Los intereses generados al término del primer trimestre 2022, por \$ 76.63 fueron reintegrados el 30/03/2022

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora por lo cual dicha información es su única y exclusiva responsabilidad

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS
PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN
DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ