

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
SEGUNDO TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre		Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado								Ejercido
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010												
APORTACIONES FEDERALES 131 REGISTROS												
FAIS		23,179,852	23,179,852	23,179,852	22,696,950	97.9%	0	0		22,582.70	22,582.70	100.0%
FISM												
AGUA POTABLE												
SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	435,400	435,400	435,400	435,400	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA, EL PANTEON	JALPAN DE SERRA	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	29,565	29,565	29,565	29,565	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DEPOSITO, TIERRA FRIA	TIERRA FRIA	158,559	158,559	158,559	158,559	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
EVALUACION Y RESOLUCION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS	TANCAMA	23,343	23,343	23,343	23,343	100.0%	0	0	EVALUACION	1.00	1.00	100.0%
RED DE AGUA POTABLE, MANZANILLOS	MANZANILLOS	139,950	139,950	139,950	139,950	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS												
RED DE DRENAJE, LAS AURORAS	JALPAN DE SERRA	249,944	249,944	249,944	249,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SALDIVENA	SALDIVENA	34,377	34,377	34,377	34,377	100.0%	0	0	LETRINA	7.00	7.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	34,377	34,377	34,377	34,377	100.0%	0	0	LETRINA	7.00	7.00	100.0%
REHABILITACION DE COLECTOR 18 USEBEQ-PUENTE CORREGIDORA	ZONA ESTE DE JALPAN	880,750	880,750	880,750	879,750	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE COLECTOR 20, LATERAL CARRETERA FEDERAL 120	JALPAN DE SERRA	617,500	617,500	617,500	616,500	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL												
EMPEDRADO DE CALLE CHIHUAHUA	ZONA NORTE JALPAN	200,016	200,016	200,016	200,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A EMSAD 23, TANCYOYOL	TANCYOYOL	69,859	69,859	69,859	69,859	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
EMPEDRADO DE CALLES, SAUCILLO	SAUCILLO	199,999	199,999	199,999	199,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. STA. INES	ZONA ESTE DE JALPAN	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
URBANIZACION DE CALLE FRANCIA 2A ETAPA, COL. SANTA INES	ZONA NORTE JALPAN	344,750	344,750	344,750	344,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE AGUASCALIENTES	ZONA NORTE JALPAN	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE GENERAL ROCHA	ZONA ESTE DE JALPAN	460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE HIDALGO	ZONA NORTE JALPAN	281,570	281,570	281,570	281,570	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE, LAS MISIONES	ZONA NORTE JALPAN	199,802	199,802	199,802	199,802	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE RIO VERDE	ZONA NORTE JALPAN	144,458	144,458	144,458	144,458	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE SONORA	ZONA NORTE JALPAN	273,972	273,972	273,972	273,972	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES RIVERA DEL RIO	ZONA ESTE DE JALPAN	149,888	149,888	149,888	149,888	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES, ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	242,550	242,550	242,550	242,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
URBANIZACION DE CALLES, COL TERRAZAS	ZONA NORTE JALPAN	812,750	812,750	812,750	475,404	58.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
URBANIZACION DE CALLES (NIVELACION PARA INTRODUCCION DE RED DE AGUA) COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	145,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE CONSULTORIO RURAL, CAPULINES	CAPULINES	119,878	119,878	119,878	119,878	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ANDADOR PEATONAL, SALDIVENA	SALDIVENA	119,978	119,978	119,978	119,978	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MADROÑO	MADROÑO	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MANZANILLOS	MANZANILLOS	79,793	79,793	79,793	79,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MOHONERA DE GUDIÑO	LA BAJADITA (LA MOJONERA)	69,773	69,773	69,773	69,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO	JALPAN DE SERRA	101,000	101,000	101,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	0.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	COBERTURA MUNICIPAL	163,476	163,476	163,476	163,476	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	JALPAN DE SERRA	531,773	531,773	531,773	531,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ANDADORES	JALPAN DE SERRA	860,000	860,000	860,000	860,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CANCHA, CAPULINES	CAPULINES	94,976	94,976	94,976	94,976	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES												
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	484,847	484,847	484,847	484,847	100.0%	0	0	LUMINARIA	20,000.00	20,000.00	100.0%
ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS CON ENERGIA SOLAR, LOS JASSO	LOS JASSO	276,060	276,060	276,060	276,060	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	14.00	14.00	100.0%
CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO	JALPAN DE SERRA	1,073,478	1,073,478	1,073,478	1,073,478	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	192,820	192,820	192,820	192,820	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA, CARRIZAL DE LOS DURAN	CARRIZAL DE LOS DURAN	215,268	215,268	215,268	215,268	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ICATEQ	ZONA ESTE DE JALPAN	92,000	92,000	92,000	92,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	21,556	21,556	21,556	21,556	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUERTO DE ANIMAS	PUERTO DE ANIMAS	32,098	32,098	32,098	32,098	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LAS AURORAS	ZONA NORTE JALPAN	93,300	93,300	93,300	93,300	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION ELECTRICA (PARA PLANTA DE TRATAMIENTO), TANCAMA	TANCAMA	260,923	260,923	260,923	260,923	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION ELECTRICA, VALLE VERDE	VALLE VERDE	155,500	155,500	155,500	155,500	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	139,830	139,830	139,830	139,830	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO	JALPAN DE SERRA	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA												
CONSTRUCCION DE AULA (NORMAL ANDRES BALVANERA)	COBERTURA MUNICIPAL	324,899	324,899	324,899	324,899	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
SEGUNDO TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENFERMERIA (UAQ, JALPAN)	COBERTURA MUNICIPAL	584,966	584,966	584,966	584,966	100.0%	0	0	LABORATORIOS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIONN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	100.00	100.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL (JARDÍN DE NIÑOS MARÍA OLVERA OLVERA)	JALPAN DE SERRA	85,620	85,620	85,620	43,064	50.3%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION KINDER, EL MADROÑO	MADROÑO	49,823	49,823	49,823	49,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MUROS PREESCOLAR ADOLFO BLANCO, SALDIVENA	SALDIVENA	24,944	24,944	24,944	24,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, PTO DE SAN NICOLAS	ZONA NORTE JALPAN	249,949	249,949	249,949	249,949	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, GUAYABOS DE JALPAN	GUAYABOS	50,352	50,352	50,352	50,352	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. PEDRO MARIA ANAYA	JALPAN DE SERRA	44,949	44,949	44,949	44,949	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC. PRIM 5 DE MAYO, PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	89,866	89,866	89,866	89,866	100.0%	0	0	SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC. PRIMARIA, EL POCITO	EL POCITO	74,992	74,992	74,992	74,992	100.0%	0	0	SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESC. PRIMARIA, EL NARANJO	EL NARANJO	51,323	51,323	51,323	51,323	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO Y TOPES EN ESCUALE PRIMARIA, SAUCILLO	SAUCILLO	32,979	32,979	32,979	32,979	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMARIA, LA ARENA	LA ARENA	84,869	84,869	84,869	84,869	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL TELESECUNDARIA FDO. MONTES DE OCA, MOHONERA DE GUDIÑO	LA BAJADITA (LA MOJONERA)	99,903	99,903	99,903	99,903	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES SECUNDARIA GENERAL, TANCOYOL	TANCOYOL	14,987	14,987	14,987	14,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES, TELESECUNDARIA EL LINDERO	EL LINDERO	24,816	24,816	24,816	24,816	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES, TELESECUNDARIA SAUCILLO	SAUCILLO	30,019	30,019	30,019	30,019	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TELESECUNDARIA, EL MADROÑO	MADROÑO	94,852	94,852	94,852	94,852	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
BECAS ESCOLARES, SAUCILLO	SAUCILLO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	BECA	150.00	150.00	100.0%
BECAS ESCOLARES, TANCOYOL	TANCOYOL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	BECA	75.00	75.00	100.0%
BECAS ESCOLARES, VALLE VERDE	VALLE VERDE	199,000	199,000	199,000	199,000	100.0%	0	0	BECA	199.00	199.00	100.0%
SISTEMA PARA LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA ESC. PRIM. RURAL BENITO JUAREZ, TANCOYOL	TANCOYOL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	448,049	448,049	448,049	448,049	100.0%	0	0	VIVIENDA	273.00	273.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LA ARENA	LA ARENA	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, AGUA FRIA	AGUA FRIA	73,127	73,127	73,127	73,127	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, ARROYO DE LAS CAÑAS	ARROYO DE LAS CAÑAS	97,502	97,502	97,502	97,502	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, BARREALES	BARREALES	97,502	97,502	97,502	97,502	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, CARRIZAL DE LOS DURAN	CARRIZAL DE LOS DURAN	121,878	121,878	121,878	121,878	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	146,253	146,253	146,253	146,253	100.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	96.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, CARRIZALITO	CARRIZALITO	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	73,127	73,127	73,127	73,127	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL LINDERO	EL LINDERO	146,253	146,253	146,253	146,253	100.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	96.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL PINO	EL PINO	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL POCITO	EL POCITO	73,127	73,127	73,127	73,127	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, GUAYABOS DE SAUCILLO	GUAYABOS SAUCILLO	73,127	73,127	73,127	73,127	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LA ARENITA	LA ARENITA DOS	73,127	73,127	73,127	73,127	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LIMON DE LA PEÑA	LIMON DE LA PEÑA	97,502	97,502	97,502	97,502	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LOMAS DE JUAREZ	LOMAS DE JUAREZ	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LOS JASSO	LOS JASSO	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, MADROÑO	MADROÑO	97,502	97,502	97,502	97,502	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, MANZANILLOS	MANZANILLOS	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, MOJONERA DE OSORIO	MOJONERA DE OSORIO	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, RINCON DE PITZQUINTLA	RINCON DE PITZQUINTLA	97,503	97,503	97,503	97,503	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, SABINO CHICO	SABINO CHICO	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, SABINO GRANDE	SABINO GRANDE	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, SALDIVENA	SALDIVENA	146,253	146,253	146,253	146,253	100.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	96.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, SAUCILLO	SAUCILLO	146,253	146,253	146,253	146,253	100.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	96.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, SOLEDAD DE GUADALUPE	SOLEDAD DE GUADALUPE	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, ZONA NORTE DE JALPAN	ZONA NORTE JALPAN	316,131	316,131	316,131	316,131	100.0%	0	0	VIVIENDA	208.00	208.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, JAGUEY NUEVO	JAG Y NUEVO	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, YERBABUENA	YERBABUENA	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA, NARANJITOS	LOS NARANJITOS	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (UBVR)	COBERTURA MUNICIPAL	999,621	999,621	999,621	999,621	100.0%	0	0	VIVIENDA	85.00	85.00	100.0%
RECAMARA ADICIONAL, COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	47,598	47,598	47,598	47,598	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
CAMINOS RURALES												
PAVIMENTACION DE CAMINO TAMCOYOL- EL DIVISADERO- RINCON DE TANCOYOL	TANCOYOL	463,039	463,039	463,039	463,039	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
SEGUNDO TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
REHABILITACION DE CAMINO (ARENITA-SAUCILLO), LA ARENITA	ARENITAS	84,948	84,948	84,948	84,948	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, EL NARANJO	EL NARANJO	61,497	61,497	61,497	61,497	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, ESPADAÑUELAS	ESPADAÑUELA	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.80	0.80	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO (GUAYABOS-SAUCILLO), GUAYABOS	GUAYABOS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.80	0.80	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LA ARENA	LA ARENA	60,161	60,161	60,161	60,161	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.80	0.80	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	124,899	124,899	124,899	124,899	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.80	0.80	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO LA PLAYITA- CAPULINES	CAPULINES	200,007	200,007	200,007	200,007	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO LAGUNA DE PITZQUINTLA-MOCTEZUMAS	LAGUNA DE PITZQUINTLA	151,200	151,200	151,200	151,200	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LIMON DE LA PEÑA	LIMON DE LA PEÑA	59,972	59,972	59,972	59,972	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, MESA DEL PINO	LA MESA DEL PINO	31,850	31,850	31,850	31,850	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.50	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, NARANJITOS	LOS NARANJITOS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.50	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, PETZCOLA	PETZCOLA	199,898	199,898	199,898	199,898	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	1.50	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, SAN JUAN DE LOS DURAN	SAN JUAN DE LOS DURAN	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, SAN VICENTE	SAN VICENTE	124,951	124,951	124,951	124,951	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, YERBABUENA	YERBABUENA	250,901	250,901	250,901	250,901	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CAMINO TANCOYOL- EL DIVISADERO- RINCON DE SAN ANTONIO	TANCOYOL	36,313	36,313	36,313	36,313	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	61,879	61,879	61,879	61,879	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, TANCOYOL- SAN ANTONIO TANCOYOL	TANCOYOL	75,473	75,473	75,473	75,473	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, ZOYAPILCA-VALLE VERDE- RANCHO NUEVO	ZOYAPILCA	252,013	252,013	252,013	252,013	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE CAMINO (CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO) CAMINO TANCOYOL-SAN ANTONIO	TANCOYOL	60,673	60,673	60,673	60,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL												
INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA	COBERTURA MUNICIPAL	1,113,062	1,113,062	1,113,062	1,113,062	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS												
GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION	COBERTURA MUNICIPAL	695,243	695,243	695,243	695,243	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad Competente."

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
SEGUNDO TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico						
		Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
			Ministrado	Programado	Ejercido										
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011															
APORTACIONES FEDERALES 190 REGISTROS															
FAIS		26,214,050	15,728,430	15,728,430	6,636,232	42.2%	1,718	13		28,539.23	4,144.69	14.5%			
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA	MOCTEZUMAS	33,334	33,334	33,334	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CARRIZALITO Y LOS JASSO	LOS JASSO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%			
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SOLEDAD DE GUADALUPE, MESA DEL PINO Y EL CAÑON	LA MESA DEL PINO	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%			
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EN SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO	MOCTEZUMAS	37,000	37,000	37,000	37,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, LA CRUZ A	JALPAN DE SERRA	134,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	0.00	0.0%			
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO	JALPAN DE SERRA	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%			
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO FRACCIONAMIENTO LA SANTA CRUZ	ZONA ESTE DE JALPAN	107,500	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%			
AMPLIACION RED DE DRENAJE, LA CRUZ B	JALPAN DE SERRA	149,985	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%			
INICIO OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO	TANCAMA	130,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	AGUA AMARGA	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	5.00	5.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	AGUA FRIA	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	9.00	9.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	BARREALES	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	13.00	13.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	9.00	9.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	EL ALAMO	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	6.00	6.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	EL LINDERO	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	13.00	12.00	92.3%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	JALPAN DE SERRA	25,000	25,000	25,000	4,547	18.2%	0	0	LETRINA	1.00	0.18	18.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	MESA DEL SAUZ	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	8.00	8.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	SOLEDAD DE GUADALUPE	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	11.00	11.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	TIERRA FRIA	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	9.00	9.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	YERBABUENA	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	11.00	11.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LETRINAS	LA CUCHILLA	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	LETRINA	6.00	6.00	100.0%			
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO	JALPAN DE SERRA	320,975	320,975	320,975	306,030	95.3%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO	PIEDRAS ANCHAS	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO	TANCAMA	230,000	230,000	230,000	96,569	42.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	92.00	20.0%			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO	YERBABUENA	130,000	130,000	130,000	95,679	73.6%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO	ZONA NORTE JALPAN	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	425.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO (ANDADOR IGNACIO LOPEZ RAYON), COL. ALCANTARILLAS	JALPAN DE SERRA	200,000	200,000	200,000	182,791	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, CALLE HIDALGO	JALPAN DE SERRA	200,000	200,000	200,000	83,679	41.8%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	60.00	15.0%			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. ALCANTARILLAS	JALPAN DE SERRA	350,000	350,000	350,000	349,879	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. EL PUENTE	ZONA ESTE DE JALPAN	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. LA CRUZ	ZONA ESTE DE JALPAN	250,000	250,000	250,000	106,071	42.4%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	200.00	40.0%			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. SOLIDARIDAD	ZONA NORTE JALPAN	200,000	200,000	200,000	170,900	85.5%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ARROYO DE LAS CAÑAS	ARROYO DE LAS CAÑAS	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO, COL. SAN FRANCISCO	JALPAN DE SERRA	100,000	100,000	100,000	91,058	91.1%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE RAMPAS	LA ARENA	47,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE RAMPAS Y EMPEDRADO, COL. VISTA HERMOSA	JALPAN DE SERRA	200,000	200,000	200,000	103,920	52.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	320.00	80.0%			
URBANIZACION DE CALLES (EMPEDRADO Y RAMPAS), BARRIO LA PRESA	JALPAN DE SERRA	70,000	70,000	70,000	60,151	85.9%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%			
CABLEADO SUBTERRANEO, 2A. ETAPA	JALPAN DE SERRA	1,710,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	LA ARENITA DOS	130,000	130,000	130,000	129,879	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, COL. BUENOS AIRES	JALPAN DE SERRA	160,000	160,000	160,000	158,660	99.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SALDIVENA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	100.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	ZOYAPILCA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	100.00	0.00	0.0%			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
SEGUNDO TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO REGIONAL	JALPAN DE SERRA	1,637,500	1,637,500	1,637,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JALPAN DE SERRA	54,566	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	JALPAN DE SERRA	500,000	500,000	500,000	334,138	66.8%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%
REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS MULTIPLES CON CANALETAS DE DESAGE Y AMPLIACION DE TEJADO	RINCÓN DE PITZQUINTLA	50,000	50,000	50,000	31,373	62.7%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES												
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	JALPAN DE SERRA	595,000	595,000	595,000	348,007	58.5%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.56	56.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	140,000	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	399,091	308,183	308,183	119,249	38.7%	0	0	COLONIA	1.00	0.30	30.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	ARROYO DE LAS CANAS	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EL LINDERO	10,000	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD												
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	GUAYABOS	200,000	200,000	200,000	116,073	58.0%	0	0	CENTRO DE SALUD	1.00	0.90	90.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	OJO DE AGUA DE LOS MAR	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	CENTRO DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	PUERTO DE ÁNIMAS	200,000	200,000	200,000	12,924	6.5%	0	0	CENTRO DE SALUD	1.00	0.70	70.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	SAN VICENTE	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	CENTRO DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
CONSULTORIO DENTAL ANEXO AL CENTRO DE SALUD	TANCOYOL	90,000	90,000	90,000	78,556	87.3%	0	0	CENTRO DE SALUD	1.00	1.00	100.0%
CONSULTORIO DENTAL ANEXO AL CENTRO DE SALUD	VALLE VERDE	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	CENTRO DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA												
AULA Y ANEXOS	VALLE VERDE	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
PLAZA CIVICA EN EMSAD TANCOYOL	TANCOYOL	75,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES	MANZANILLOS	75,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PALOU	ZONA ESTE DE JALPAN	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO, COL. PUERTO SAN NICOLAS	ZONA NORTE JALPAN	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA	EL POCITO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
DRENAJE PLUVIAL EN PRIMARIA	OJO DE AGUA DEL LINDERO	65,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO (TELESECUNDARIA)	SAUCILLO	100,000	100,000	100,000	99,718	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA SECUNDARIA MOISES SAENZ, COL. PUERTO DE SAN NICOLAS	ZONA NORTE JALPAN	180,000	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
MURO DE CONTENCIÓN, 2DA. ETAPA, TELESECUNDARIA	YERBABUENA	45,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PLAZA DEPORTIVA TELESECUNDARIA	SALDIVENA	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
BECAS ESCOLARES	JALPAN DE SERRA	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ESPACIOS EDUCATIVOS (DIVERSOS APOYOS)	JALPAN DE SERRA	524,750	524,750	524,750	523,445	99.8%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	ACATITLÁN DEL RÍO	3,527	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	87.45	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	AGUA AMARGA	2,466	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	61.14	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	AGUA FRIA	10,172	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.20	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	BARREALES	15,609	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	386.99	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	CAPULINES	617	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.30	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	CARRERA DE TANCAMA	5,679	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.80	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	18,013	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	446.58	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	CARRIZALITO	1,430	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.45	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL ÁLAMO	6,406	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	158.83	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL CANÓN	7,343	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.04	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL EMBOCADERO	5,920	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	148.78	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL LIMONCITO	5,151	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	127.71	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL LINDERO	17,509	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	434.09	0.00	0.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
SEGUNDO TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL NARANJO	1,103	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.35	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL PINO	2,442	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.54	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL SAUCITO	4,119	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	102.12	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL ZAPOTE	10,653	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.12	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	ESPADANUELA	6,722	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	166.66	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	GUAYABOS	4,242	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.17	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	GUAYABOS SAUCILLO	6,021	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	149.27	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	JAG Y (JAG Y GRANDE)	5,888	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	145.98	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	JALPAN DE SERRA	36,044	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	893.62	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	JALPAN DE SERRA	8,942	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	221.89	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LA ARENA	4,093	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	101.48	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LA ARENITA DOS	4,705	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.65	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LA CEIBA	7,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.94	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LA ESPERANZA	2,057	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LAGUNA DE PITZQUINTLA	9,739	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	241.45	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LAS FLORES	1,412	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.01	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LAS NUEVAS FLORES	3,147	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	78.02	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LIMON DE LA PENA	597	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14.80	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LOMA DELGADA	12,582	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	311.94	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LOMAS DE JUÁREZ	2,955	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	73.26	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LOS CHARCOS	4,076	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	101.05	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LOS JASSO	190	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4.71	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LOS NARANJITOS	1,177	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29.18	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MADRONO	13,224	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	327.86	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MALILA	363	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MANZANILLOS	11,992	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	297.31	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MESA DEL SAUZ	6,708	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	166.31	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MOCTEZUMAS	25,212	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	625.07	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	OJO DE AGUA	2,263	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.11	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	OJO DE AGUA DE LOS MAR	3,198	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.29	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	OJO DE AGUA DEL LINDERO	19,289	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	478.22	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	GRILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	5,736	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	142.21	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	PETZCOLA	6,086	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.89	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	PIEDRAS ANCHAS	23,348	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.86	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	PUERTO DE ÁNIMAS	14,310	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	354.76	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCÁMA)	776	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19.24	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	PUERTO HONDO	6,300	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	156.19	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	RANCHO NUEVO	2,003	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	49.66	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	RIO ADENTRO	1,934	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	47.95	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
SEGUNDO TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	RINCÓN DE PITZQUINTLA	1,499	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	37.16	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SABINO CHICO	4,263	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.69	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SABINO GRANDE	2,669	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	66.17	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SALDIVENA	3,733	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	92.55	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN ANTONIO TANCOYOL	522	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.94	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN JUAN DE LOS DURÁN	7,467	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.13	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN VICENTE	10,413	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	258.16	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAUCILLO	6,955	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,955.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SOLEDAD DE GUADALUPE	7,067	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.21	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TANCÁMA	12,764	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	316.45	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TANCOYOL	14,740	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	365.44	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TANCOYOLILLO	1,109	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	27.50	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TEOCHO	1,454	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.05	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TIERRA FRIA	1,966	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.75	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	VALLE VERDE	18,065	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	447.88	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	YERBABUENA	9,469	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	234.76	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	ZONA ESTE DE JALPAN	23,156	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	574.10	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	ZOYAPILCA	6,853	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	169.90	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LAS AURORAS	ZONA NORTE JALPAN	3,124	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	77.45	0.00	0.0%
AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARAS ADICIONALES)	SABINO GRANDE	27,692	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARAS ADICIONALES)	SOLEDAD DE GUADALUPE	64,615	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE VIVIENDAS (RECAMARAS ADICIONALES)	LA ARENA	73,846	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE VIVIENDAS (RECAMARAS ADICIONALES)	LAGUNA DE PITZQUINTLA	73,846	73,846	73,846	25,275	34.2%	0	0	VIVIENDA	8.00	7.00	87.5%
AMPLIACION DE VIVIENDAS (RECAMARAS ADICIONALES)	PUERTO HONDO	55,385	55,385	55,385	14,000	25.3%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE VIVIENDAS (RECAMARAS ADICIONALES)	SALDIVENA	46,154	46,154	46,154	6,609	14.3%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE VIVIENDAS (RECAMARAS ADICIONALES)	VALLE VERDE	120,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	JALPAN DE SERRA	303,984	303,984	303,984	303,984	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR	ACATITLÁN DEL RIO	154,800	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	CAPULINES	180,600	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	EL NARANJO	77,400	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	MOCTEZUMAS	129,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	MOCTEZUMAS	129,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	OJO DE AGUA	51,600	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	51,600	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	PIEDRAS ANCHAS	180,600	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	SAN ANTONIO TANCOYOL	77,400	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	TANCOYOL	309,600	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	VALLE VERDE	129,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	ZONA ESTE DE JALPAN	258,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	ZONA NORTE JALPAN	361,200	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	ZOYAPILCA	154,800	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, BARRIO EL PLATANITO	JALPAN DE SERRA	51,600	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, COL SOLIDARIDAD Y COL. AURORAS	ZONA NORTE JALPAN	51,600	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, LA PEDRERA	JALPAN DE SERRA	51,600	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR	LAGUNA DE PITZQUINTLA	180,600	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%
CAMINOS RURALES												
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 6 (CARR. EST. LA VUELTA-TANCOYOL), TRAMO ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO, TRAMO DEL KM 2+600 AL KM 7+600	VALLE VERDE	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TANCOYOL-EL DIVISADERO-EL RINCON, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 2+400	EL RINCÓN	680,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	0.00	0.0%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
SEGUNDO TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
		Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 1+000 AL 2+000	SAN ANTONIO TANCOYOL	700,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TRAMO MOCTEZUMAS A MOJONERA DE GUDIÑO)	MOCTEZUMAS	25,764	25,764	25,764	25,764	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.04	0.04	100.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TANCOYOLILLO)	TANCOYOLILLO	70,000	70,000	70,000	4,590	6.6%	0	0	KILÓMETROS	0.20	0.14	70.0%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y RAMPAS	RINCÓN DE PITZQUINTLA	160,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS)	LA ESPERANZA	80,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS)	LAGUNA DE PITZQUINTLA	25,765	25,765	25,765	25,765	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS)	RÍO ADENTRO	25,764	25,764	25,764	25,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS)	SAN JUAN DE LOS DURÁN	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO (RAMPAS)	CARRIZAL DE LOS DURÁN	80,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE VADOS)	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	0.00	0.0%	
DERECHOS FONDO FORESTAL MEXICANO PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A SAN ANTONIO TANCOYOL	SAN ANTONIO TANCOYOL	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
DERECHOS FONDO FORESTAL MEXICANO PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	29,000	29,000	29,000	28,263	97.5%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.97	97.0%	
DERECHOS FONDO FORESTAL MEXICANO PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A VALLE VERDE	VALLE VERDE	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
DERECHOS POR INGRESO A SEMARNAT DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CAMINO JALPAN SABINO CHICO	SABINO CHICO	65,256	65,256	65,256	65,256	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM. 175 (CARR. FEDERAL SJR-XILITLA) LAGUNA DE PITZQUINTLA TRAMO EST. DEL KM 0+000 AL KM 2+500	LAGUNA DE PITZQUINTLA	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL													
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	GUAYABOS SAUCILLO	70,000	70,000	70,000	65,667	93.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	MOJONERA DE OSORIO	70,000	70,000	70,000	61,843	88.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA	JALPAN DE SERRA	1,088,500	1,088,500	1,088,500	970,016	89.1%			OBRA	1.00	0.89	89.0%	
GASTOS INDIRECTOS													
GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	750,000	664,770	664,770	340,640	51.2%	0	0	LOTE	1.00	0.45	45.0%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	JALPAN DE SERRA	0	0	0	0	0.0%	1,718	13	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011													
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS													
FORTAMUN			10,785,839	5,392,920	5,392,920	4,631,844	85.9%	0	0		12.00	3.00	25.0%
FORTAMUN													
GASTO CORRIENTE													
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL		10,785,839	5,392,920	5,392,920	4,631,844	85.9%	0	0	ACCION	12.00	6.00	50.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	JALPAN DE SERRA	0	0	0	0	0.0%	467	18	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011													
SUBSIDIOS 7 REGISTROS													
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			1,461,538	1,461,538	1,461,538	923,639	63.2%	0	0		7.00	5.73	81.9%
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA													
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL	LA ARENA	233,846	233,846	233,846	128,427	54.9%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL	LAGUNA DE PITZQUINTLA	233,846	233,846	233,846	160,000	68.4%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL	PUERTO HONDO	175,385	175,385	175,385	120,000	68.4%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL	SABINO GRANDE	87,692	87,692	87,692	59,665	68.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL	SALDIVENA	146,154	146,154	146,154	100,000	68.4%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL	SOLEDAD DE GUADALUPE	204,615	204,615	204,615	125,792	61.5%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL	VALLE VERDE	380,000	380,000	380,000	229,755	60.5%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011													
SUBSIDIOS 4 REGISTROS													
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			309,173	289,848	289,848	186,394	64.3%	57	8		1,381.00	571.00	41.3%
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)													
REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TRAMO MOCTEZUMA A MOHONERA DE GUDIÑO)	MOCTEZUMAS	77,292	77,292	77,292	51,528	66.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS)	LAGUNA DE PITZQUINTLA	77,294	77,294	77,294	51,529	66.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS)	RÍO ADENTRO	77,293	77,293	77,293	51,529	66.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	JALPAN DE SERRA	0	0	0	0	0.0%	57	8	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011													
SUBSIDIOS 15 REGISTROS													
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			2,833,756	2,833,756	2,833,756	1,059,426	37.4%	796	648		103.00	63.20	61.4%

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
SEGUNDO TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS												
CONSTRUCCION DE LETRINAS	AGUA AMARGA	137,500	137,500	137,500	34,142	24.8%	0	0	LETRINA	5.00	1.50	30.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	AGUA FRIA	245,500	245,500	245,500	79,925	32.6%	0	0	LETRINA	9.00	4.50	50.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	BARREALES	353,500	353,500	353,500	139,247	39.4%	0	0	LETRINA	13.00	9.10	70.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	245,500	245,500	245,500	147,024	59.9%	0	0	LETRINA	9.00	8.00	88.9%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	EL ALAMO	164,500	164,500	164,500	57,456	34.9%	0	0	LETRINA	6.00	3.60	60.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	EL LINDERO	353,500	353,500	353,500	186,311	52.7%	0	0	LETRINA	13.00	11.70	90.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	LA CUCHILLA	164,500	164,500	164,500	40,956	24.9%	0	0	LETRINA	6.00	2.40	40.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	MESA DEL SAUZ	218,500	218,500	218,500	54,626	25.0%	0	0	LETRINA	8.00	3.20	40.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	SOLEDAD DE GUADALUPE	299,500	299,500	299,500	91,593	30.6%	0	0	LETRINA	11.00	5.50	50.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	TIERRA FRIA	245,500	245,500	245,500	61,425	25.0%	0	0	LETRINA	9.00	4.50	50.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	YERBABUENA	299,500	299,500	299,500	113,593	37.9%	0	0	LETRINA	11.00	7.70	70.0%
REEQUIPAMIENTO DE CCA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	24,360	24,360	24,360	12,180	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
REEQUIPAMIENTO DE CCA	TANCOYOL	40,136	40,136	40,136	20,068	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
REEQUIPAMIENTO DE CCA	VALLE VERDE	41,760	41,760	41,760	20,880	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	JALPAN DE SERRA	0	0	0	0	0.0%	796	648	ACCION	0.00	0.00	0.0%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad Competente.”

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL