



EJERCICIO FISCAL: 2011
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22- QUERÉTARO ARTEAGA
 MUNICIPIO: 09.- JALPAN DE SERRA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010												
APORTACIONES FEDERALES 129 REGISTROS												
FAIS		23,179,852	23,179,852	23,179,852	22,303,746	96.2%	0	0		22,582.70	22,581.80	100.0%
FISM												
AGUA POTABLE												
SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	435,400	435,400	435,400	435,400	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA, EL PANTEON	JALPAN DE SERRA	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	RED DE DIST.	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	29,565	29,565	29,565	29,565	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DEPOSITO, TIERRA FRIA	TIERRA FRIA	158,559	158,559	158,559	158,559	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
EVALUACION Y RESOLUCION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	TANCAMA	23,343	23,343	23,343	23,343	100.0%	0	0	EVALUACION	1.00	1.00	100.0%
RED DE AGUA POTABLE, MANZANILLOS	MANZANILLOS	139,950	139,950	139,950	139,950	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS												
RED DE DRENAJE, LAS AURORAS	JALPAN DE SERRA	249,944	249,944	249,944	249,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SALDIVENA	SALDIVENA	34,377	34,377	34,377	34,377	100.0%	0	0	LETRINA	7.00	7.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	34,377	34,377	34,377	34,377	100.0%	0	0	LETRINA	7.00	7.00	100.0%
REHABILITACION DE COLECTOR 18 USEBEQ-PUENTE CORREGIDORA	ZONA ESTE DE JALPAN	880,750	880,750	880,750	755,059	85.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE COLECTOR 20, LATERAL CARRETERA FEDERAL 120	JALPAN DE SERRA	617,500	617,500	617,500	451,311	73.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL												
EMPEDRADO DE CALLE CHIQUAHUA	ZONA NORTE JALPAN	200,016	200,016	200,016	200,016	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A EMSAD 23, TANCYOOL	TANCYOOL	69,859	69,859	69,859	69,859	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
EMPEDRADO DE CALLES, SAUCILLO	SAUCILLO	199,999	199,999	199,999	199,999	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. STA. INES	ZONA ESTE DE JALPAN	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
URBANIZACION DE CALLE FRANCIA 2A ETAPA, COL. SANTA INES	ZONA NORTE JALPAN	344,750	344,750	344,750	330,749	95.9%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE AGUASCALIENTES	ZONA NORTE JALPAN	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE GENERAL ROCHA	ZONA ESTE DE JALPAN	460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE HIDALGO	ZONA NORTE JALPAN	281,570	281,570	281,570	281,570	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE, LAS MISIONES	ZONA NORTE JALPAN	199,802	199,802	199,802	199,802	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE RIO VERDE	ZONA NORTE JALPAN	144,458	144,458	144,458	144,458	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE SONORA	ZONA NORTE JALPAN	273,972	273,972	273,972	273,972	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES ZOYAPILCA	ZONA ESTE DE JALPAN	149,888	149,888	149,888	149,888	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES, ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	242,550	242,550	242,550	242,550	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
URBANIZACION DE CALLES, COL TERRAZAS	ZONA NORTE JALPAN	812,750	812,750	812,750	242,525	29.8%	0	0	EMPEDRADO	1.00	0.15	15.0%
URBANIZACION DE CALLES (NIVELACION PARA INTRODUCCION DE RED DE AGUA) COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	145,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	NIVELACION Y COMPACTACION	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE CONSULTORIO RURAL, CAPULINES	CAPULINES	119,878	119,878	119,878	119,878	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ANDADOR PEATONAL, SALDIVENA	SALDIVENA	119,978	119,978	119,978	119,978	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MADROÑO	MADROÑO	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MANZANILLOS	MANZANILLOS	79,793	79,793	79,793	79,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MOHONERA DE GUDIÑO	LA BAJADITA (LA MOHONERA)	69,773	69,773	69,773	69,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	COBERTURA MUNICIPAL	163,476	163,476	163,476	163,476	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	JALPAN DE SERRA	531,773	531,773	531,773	531,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ANDADORES	JALPAN DE SERRA	685,769	685,769	685,769	685,769	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CANCHA, CAPULINES	CAPULINES	94,976	94,976	94,976	94,976	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES												
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	484,847	484,847	484,847	484,847	100.0%	0	0	LUMINARIA	20,000.00	20,000.00	100.0%
ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS CON ENERGIA SOLAR, LOS JASSO	LOS JASSO	276,060	276,060	276,060	276,060	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	14.00	14.00	100.0%
CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO	JALPAN DE SERRA	1,314,231	1,314,231	1,314,231	1,314,231	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	192,820	192,820	192,820	192,820	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA, CARRIZAL DE LOS DURAN	CARRIZAL DE LOS DURAN	235,813	235,813	235,813	235,813	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ICATEQ	ZONA ESTE DE JALPAN	92,000	92,000	92,000	92,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	21,556	21,556	21,556	21,556	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUERTO DE ANIMAS	PUERTO DE ANIMAS	32,098	32,098	32,098	32,098	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LAS AURORAS	ZONA NORTE JALPAN	93,300	93,300	93,300	93,300	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION ELECTRICA (PARA PLANTA DE TRATAMIENTO), TANCAMA	TANCAMA	260,923	260,923	260,923	260,923	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION ELECTRICA, VALLE VERDE	VALLE VERDE	155,500	155,500	155,500	155,500	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	139,830	139,830	139,830	139,830	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO	JALPAN DE SERRA	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA												
CONSTRUCCION DE AULA (NORMAL ANDRES BALVANERA)	COBERTURA MUNICIPAL	324,899	324,899	324,899	324,899	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENFERMERIA (UAQ, JALPAN)	COBERTURA MUNICIPAL	584,966	584,966	584,966	584,966	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIONN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	100.00	100.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN KINDER, EL MADROÑO	MADROÑO	49,823	49,823	49,823	49,823	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MUROS PREESCOLAR ADOLFO BLANCO, SALDIVENA	SALDIVENA	24,944	24,944	24,944	24,944	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, PTO DE SAN NICOLAS	ZONA NORTE JALPAN	249,949	249,949	249,949	249,949	100.0%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, GUAYABOS DE JALPAN	GUAYABOS	50,352	50,352	50,352	50,352	100.0%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. PEDRO MARIA ANAYA	JALPAN DE SERRA	44,949	44,949	44,949	44,949	100.0%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC. PRIM 5 DE MAYO, PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	89,866	89,866	89,866	89,866	100.0%	0	0	SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC. PRIMARIA, EL POCITO	EL POCITO	74,992	74,992	74,992	74,992	100.0%	0	0	SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESC. PRIMARIA, EL NARANJO	EL NARANJO	51,323	51,323	51,323	51,323	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO Y TOPES EN ESCUALE PRIMARIA, SAUCILLO	SAUCILLO	32,979	32,979	32,979	32,979	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMARIA, LA ARENA	LA ARENA	84,869	84,869	84,869	84,869	100.0%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL TELESECUNDARIA FDO. MONTES DE OCA, MOJONERA DE GUDIÑO	LA BAJADITA (LA MOJONERA)	99,903	99,903	99,903	99,903	100.0%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES SECUNDARIA GENERAL, TANCYOYL	TANCYOYL	14,987	14,987	14,987	14,987	100.0%	0	0	ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES, TELESECUNDARIA EL LINDERO	EL LINDERO	24,816	24,816	24,816	24,816	100.0%	0	0	ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES, TELESECUNDARIA SAUCILLO	SAUCILLO	30,019	30,019	30,019	30,019	100.0%	0	0	ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TELESECUNDARIA, EL MADROÑO	MADRONO	94,852	94,852	94,852	94,852	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
BECAS ESCOLARES, SAUCILLO	SAUCILLO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	BECA	150.00	150.00	100.0%
BECAS ESCOLARES, TANCYOYL	TANCYOYL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	BECA	75.00	75.00	100.0%
BECAS ESCOLARES, VALLE VERDE	VALLE VERDE	199,000	199,000	199,000	199,000	100.0%	0	0	BECA	199.00	199.00	100.0%
SISTEMA PARA LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA ESC. PRIM. RURAL BENITO JUAREZ, TANCYOYL	TANCYOYL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	448,049	448,049	448,049	448,049	100.0%	0	0	VIVIENDA	273.00	273.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LA ARENA	LA ARENA	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, AGUA FRIA	AGUA FRIA	73,127	73,127	73,127	73,127	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, ARROYO DE LAS CAÑAS	ARROYO DE LAS CAÑAS	97,502	97,502	97,502	97,502	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, BARREALES	BARREALES	97,502	97,502	97,502	97,502	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, CARRIZAL DE LOS DURAN	CARRIZAL DE LOS DURAN	121,878	121,878	121,878	121,878	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	146,253	146,253	146,253	146,253	100.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	96.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, CARRIZALITO	CARRIZALITO	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	73,127	73,127	73,127	73,127	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL LINDERO	EL LINDERO	146,253	146,253	146,253	146,253	100.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	96.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL PINO	EL PINO	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL POCITO	EL POCITO	73,127	73,127	73,127	73,127	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, GUAYABOS DE SAUCILLO	GUAYABOS SAUCILLO	73,127	73,127	73,127	73,127	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LA ARENITA	LA ARENITA DOS	73,127	73,127	73,127	73,127	100.0%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LIMON DE LA PEÑA	LIMON DE LA PEÑA	97,502	97,502	97,502	97,502	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LOMAS DE JUAREZ	LOMAS DE JUAREZ	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, LOS JASSO	LOS JASSO	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, MADRONO	MADRONO	97,502	97,502	97,502	97,502	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, MANZANILLOS	MANZANILLOS	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, MOJONERA DE OSORIO	MOJONERA DE OSORIO	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, RINCON DE PITZQUINTLA	RINCON DE PITZQUINTLA	97,503	97,503	97,503	97,503	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, SABINO CHICO	SABINO CHICO	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, SABINO GRANDE	SABINO GRANDE	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	32.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, SALDIVENA	SALDIVENA	146,253	146,253	146,253	146,253	100.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	96.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, SAUCILLO	SAUCILLO	146,253	146,253	146,253	146,253	100.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	96.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, SOLEDAD DE GUADALUPE	SOLEDAD DE GUADALUPE	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, ZONA NORTE DE JALPAN	ZONA NORTE JALPAN	316,131	316,131	316,131	316,131	100.0%	0	0	VIVIENDA	208.00	208.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, JAGUEY NUEVO	JAG Y NUEVO	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE UBVR, YERBABUENA	YERBABUENA	48,749	48,749	48,749	48,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA, NARANJITOS	LOS NARANJITOS	24,376	24,376	24,376	24,376	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (UBVR)	COBERTURA MUNICIPAL	999,621	999,621	999,621	999,621	100.0%	0	0	VIVIENDA	85.00	85.00	100.0%
RECAMARA ADICIONAL, COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	47,598	47,598	47,598	47,598	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
CAMINOS RURALES												
PAVIMENTACION DE CAMINO TAMCOYL- EL DIVISADERO- RINCON DE TANCYOYL	TANCYOYL	463,137	463,137	463,137	463,137	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO (ARENITA-SAUCILLO), LA ARENITA	ARENITAS	84,948	84,948	84,948	84,948	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, EL NARANJO	EL NARANJO	61,497	61,497	61,497	61,497	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, ESPADANUELAS	ESPADANUELA	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO (GUAYABOS-SAUCILLO), GUAYABOS	GUAYABOS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LA ARENA	LA ARENA	60,161	60,161	60,161	60,161	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	124,899	124,899	124,899	124,899	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO LA PLAYITA- CAPULINES	CAPULINES	200,007	200,007	200,007	200,007	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO LAGUNA DE PITZQUINTLA-MOCTEZUMAS	LAGUNA DE PITZQUINTLA	151,200	151,200	151,200	151,200	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LIMON DE LA PEÑA	LIMON DE LA PEÑA	59,972	59,972	59,972	59,972	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, MESA DEL PINO	LA MESA DEL PINO	31,850	31,850	31,850	31,850	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, NARANJITOS	LOS NARANJITOS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, PETZCOLA	PETZCOLA	199,898	199,898	199,898	199,898	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, SAN JUAN DE LOS DURAN	SAN JUAN DE LOS DURAN	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
PRIMER TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA

ANEXO III
L.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
REHABILITACION DE CAMINO, SAN VICENTE	SAN VICENTE	124,951	124,951	124,951	124,951	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, YERBABUENA	YERBABUENA	250,901	250,901	250,901	250,901	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CAMINO TANCOYOL- EL DIVISADERO- RINCÓN DE TANCOYOL	TANCOYOL	36,313	36,313	36,313	36,313	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	62,515	62,515	62,515	62,515	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, TANCOYOL- SAN ANTONIO TANCOYOL	TANCOYOL	76,725	76,725	76,725	76,725	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, ZOYAPILCA-VALLE VERDE- RANCHO NUEVO	ZOYAPILCA	349,580	349,580	349,580	349,580	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE CAMINO (CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO) CAMINO TANCOYOL-SAN ANTONIO TANCOTOL	TANCOYOL	60,673	60,673	60,673	60,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL												
INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA	COBERTURA MUNICIPAL	1,113,062	1,113,062	1,113,062	1,113,062	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS												
GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION	COBERTURA MUNICIPAL	695,243	695,243	695,243	695,243	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad Competente."

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2011
PRIMER TRIMESTRE
22- QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre		Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado								Ejercido
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011												
APORTACIONES FEDERALES 76 REGISTROS												
FAIS		26,214,050	7,864,215	7,864,215	801,901	10.2%	0	0		8,850.14	1.70	0.0%
FISM												
AGUA POTABLE												
SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA	MOCTEZUMAS	33,000		33,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CARRIZALITO Y LOS JASSO	LÓS JASSO	100,000		100,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE SOLEDAD DE GUADALUPE, MESA DEL PINO Y EL CAÑON	LA MESA DEL PINO	120,000		120,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS												
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO	JALPAN DE SERRA	82,500	82,500	82,500	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO FRACCIONAMIENTO LA SANTA CRUZ	ZONA ESTE DE JALPAN	66,000	66,000	66,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%
INICIO OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO	TANCAMA	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	JALPAN DE SERRA	417,000	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA	1.00	0.00	0.0%
URBANIZACION MUNICIPAL												
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO	JALPAN DE SERRA	320,975	0	0	0	0.0%	0	0	M2	800.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO	PIEDRAS ANCHAS	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	500.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO	TANCAMA	230,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	550.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO	YERBABUENA	130,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	300.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO	ZONA NORTE JALPAN	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	600.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO (ANDADOR IGNACIO LOPEZ RAYON), COL. ALCANTARILLAS	JALPAN DE SERRA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	500.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, CALLE HIDALGO	JALPAN DE SERRA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. ALCANTARILLAS	JALPAN DE SERRA	350,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	900.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. EL PUENTE	ZONA ESTE DE JALPAN	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	350.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. LA CRUZ	ZONA ESTE DE JALPAN	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	630.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. SAN FRANCISCO	ZONA ESTE DE JALPAN	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	230.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. SOLIDARIDAD	ZONA NORTE JALPAN	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	500.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS Y EMPEDRADO, COL. VISTA HERMOSA	JALPAN DE SERRA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	500.00	0.00	0.0%
URBANIZACION DE CALLES (EMPEDRADO Y RAMPAS), BARRIO LA PRESA	JALPAN DE SERRA	70,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	205.00	0.00	0.0%
CABLEADO SUBTERRANEO, 2A. ETAPA	JALPAN DE SERRA	2,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	LA ARENITA DOS	130,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES, COL. BUENOS AIRES	JALPAN DE SERRA	130,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SALDIVENA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	M3	100.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	ZOYAPILCA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	M3	100.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA	LA ARENA	147,825	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO REGIONAL	JALPAN DE SERRA	1,480,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	JALPAN DE SERRA	500,000	500,000	500,000	127,880	25.8%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%
REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS MULTIPLES CON CANALETAS DE DESAJE Y AMPLIACION DE TEJADO	RINCON DE PITZQUINTLA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES												
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	JALPAN DE SERRA	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	140,000	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	LIMÓN DE LA PENA	66,000	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAUCILLO	82,500	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, COL. COLOSIÓ	ZONA NORTE JALPAN	115,500	0	0	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD												
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	GUAYABOS	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	QUO DE AGUA DE LOS MAR	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	PUERTO DE ANIMAS	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	SAN VICENTE	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%
CONSULTORIO DENTAL ANEXO AL CENTRO DE SALUD	TANCOYOYL	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%
CONSULTORIO DENTAL ANEXO AL CENTRO DE SALUD	VALLE VERDE	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA												
AULA Y ANEXOS	VALLE VERDE	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
PLAZA CIVICA EN EMSAD TANCOYOYL	TANCOYOYL	75,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES	MANZANILLOS	24,750	0	0	0	0.0%	0	0	SANITARIO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PALOU	ZONA ESTE DE JALPAN	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO, COL. PUERTO SAN NICOLAS	ZONA NORTE JALPAN	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA	EL POQUITO	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	MIL	1.00	0.00	0.0%
DRENAJE PLUVIAL EN PRIMARIA	QUO DE AGUA DEL LINDERO	65,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ANADADORES DE CONCRETO HIDRAULICO (TELESECUNDARIA)	SAUCILLO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	M2	250.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA SECUNDARIA MOISES SAENZ, COL. PUERTO DE SAN NICOLAS	ZONA NORTE JALPAN	180,000	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
MURO DE CONTENCIÓN, 2DA. ETAPA, TELESECUNDARIA	YERBABUENA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	M3	1.00	0.00	0.0%
PLAZA DEPORTIVA TELESECUNDARIA	SALDIVENA	150,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	1.00	0.00	0.0%
BECAS ESCOLARES	JALPAN DE SERRA	450,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ESPACIOS EDUCATIVOS (DIVERSOS APOYOS)	JALPAN DE SERRA	650,000	650,000	650,000	56,224	8.6%	0	0	OBRA	1.00	0.08	8.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	JALPAN DE SERRA	849,450	0	0	0	0.0%	0	0	M2	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE VIVIENDAS (RECAMARAS ADICIONALES PROGRAMA FONHAPO)	JALPAN DE SERRA	925,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LBVR (PROGRAMA FONHAPO)	JALPAN DE SERRA	2,450,000	2,450,000	2,450,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	JALPAN DE SERRA	358,550	358,550	358,550	82,665	23.1%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.23	23.0%
CAMINOS RURALES												
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 17 (CARR. EST. LA VUELTA-TANCOYOYL) MESA DEL SAUZ, TRAMO KM 0+000 AL 0+900	MESA DEL SAUZ	500,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.90	0.00	0.0%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 6 (CARR. EST. LA VUELTA-TANCOYOYL), TRAMO ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO, TRAMO DEL KM 2+600 AL KM 7+600	VALLE VERDE	4,000,000	1,059,165	1,059,165	0	0.0%	0	0	PROYECTO	5.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE CAMINO Tancoyol-EL DIVISADERO-EL RINCON, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+200 AL KM 2+400	EL RINCON	680,000	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.20	0.00	0.0%
MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO Tancoyol-SAN ANTONIO Tancoyol, TRAMO DEL KM 1+000 AL 2+000	SAN ANTONIO Tancoyol	700,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TRAMO MOCTEZUMAS A MOJONERA DE GUDINO)	MOCTEZUMAS	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.04	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y RAMPAS	RINCON DE PITZQUINTLA	180,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS)	LA ESPERANZA	80,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	200.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS)	LAGUNA DE PITZQUINTLA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	M2	200.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS)	RIO ADENTRO	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	150.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE RAMPAS)	SAN JUAN DE LOS DURAN	100,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	300.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO (RAMPAS)	CARRIZAL DE LOS DURAN	80,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	200.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO (CONSTRUCCION DE VADOS)	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2	550.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM. 175 (CARR. FEDERAL SJR-XILITLA) LAGUNA DE PITZQUINTLA TRAMO EST. DEL KM 0+000 AL KM 2+500	LAGUNA DE PITZQUINTLA	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL												
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	GUAYABOS SAUCILLO	70,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	MOJONERA DE OSORIO	70,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA	JALPAN DE SERRA	430,000	430,000	430,000	424,787	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%
GASTOS INDIRECTOS												
GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	750,000	750,000	750,000	110,335	14.7%	0	0	LOTE	1.00	0.15	15.0%
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011												
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS												
FORTAMUN		10,785,839	2,696,460	2,696,460	2,696,460	100.0%	0	0		12.00	3.00	25.0%
FORTAMUN												
GASTO CORRIENTE												
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		10,785,839	2,696,460	2,696,460	2,696,460	100.0%	0	0	ACCION	12.00	3.00	25.0%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL