

Con fundamento en el Artículo 47 Ultimo Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2010
TERCER TRIMESTRE
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
1	3	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010												
APORTACIONES FEDERALES 128 REGISTROS												
FAIS		23,179,852	20,861,865	20,861,865	12,150,445	58.2%	0	0		22,192.70	14,695.81	66.2%
FISM												
AGUA POTABLE												
SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	435,400	435,400	435,400	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA, EL PANTEON	JALPAN DE SERRA	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DEPOSITO, TIERRA FRIA	TIERRA FRIA	160,000	160,000	160,000	47,568	29.7%	0	0	TANQUE	1.00	0.30	30.0%
EVALUACION Y RESOLUCION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	TANCÁMA	23,343	23,343	23,343	23,343	100.0%	0	0	EVALUACIÓN	1.00	1.00	100.0%
RED DE AGUA POTABLE, MANZANILLOS	MANZANILLOS	139,950	139,950	139,950	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS												
RED DE DRENAJE, LAS AURORAS	JALPAN DE SERRA	250,000	250,000	250,000	242,204	96.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SALDIVEC	SALDIVEC	34,377	34,377	34,377	0	0.0%	0	0	LETRINA	7.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	34,377	34,377	34,377	0	0.0%	0	0	LETRINA	7.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE COLECTOR 14 COL. VIVAH-ARROYO DEL REAL	ZONA NORTE JALPAN	403,000	403,000	403,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE COLECTOR 18 USEBQ-PUENTE CORREGIDORA	ZONA ESTE DE JALPAN	880,750	880,750	880,750	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE COLECTOR 20, LATERAL CARRETERA FEDERAL 120	JALPAN DE SERRA	617,500	617,500	617,500	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL												
EMPEDRADO DE CALLE CHIHUAHUA	ZONA NORTE JALPAN	200,016	200,016	200,016	200,016	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A EMSAD 23, TANCOYOL	TANCOYOL	70,000	70,000	70,000	67,233	96.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
EMPEDRADO DE CALLES, SAUCILLO	SAUCILLO	200,000	200,000	200,000	199,999	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. STA. INES	ZONA ESTE DE JALPAN	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
URBANIZACION DE CALLE FRANCIA 2A ETAPA, COL. SANTA INES	ZONA NORTE JALPAN	344,750	344,750	344,750	0	0.0%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO DE EMPEDRADO	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CALLE AGUASCALIENTES	ZONA NORTE JALPAN	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE GENERAL ROCHA	ZONA ESTE DE JALPAN	460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE HIDALGO	ZONA NORTE JALPAN	281,570	281,570	281,570	281,570	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE, LAS MISIONES	ZONA NORTE JALPAN	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CALLE RIO VERDE	ZONA NORTE JALPAN	144,458	144,458	144,458	144,458	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE SONORA	ZONA NORTE JALPAN	273,972	273,972	273,972	273,972	100.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES RIVERA DEL RIO	ZONA ESTE DE JALPAN	150,000	150,000	150,000	128,833	85.9%	0	0	EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES, ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	242,550	242,550	242,550	72,765	30.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	0.40	40.0%
URBANIZACION DE CALLES, COL TERRAZAS	ZONA NORTE JALPAN	409,750	409,750	409,750	0	0.0%	0	0	EMPEDRADO	1.00	0.00	0.0%
URBANIZACION DE CALLES (NIVELACION PARA INTRODUCCION DE RED DE AGUA) COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	145,000	145,000	145,000	0	0.0%	0	0	TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE CONSULTORIO RURAL, CAPULINES	CAPULINES	120,000	120,000	120,000	114,034	95.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ANDADOR PEATONAL, SALDIVEC	SALDIVEC	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	ANDADOR	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MADROA	MADROA	125,000	125,000	125,000	94,706	75.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MANZANILLOS	MANZANILLOS	80,000	80,000	80,000	70,994	88.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MOHONERA DE GUDI	LA BAJADITA (LA MOJONERA)	70,000	70,000	70,000	69,773	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	COBERTURA MUNICIPAL	163,476	163,476	163,476	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	JALPAN DE SERRA	450,000	450,000	450,000	410,495	91.2%	0	0	OBRA	1.00	0.91	91.0%
REHABILITACION DE CANCHA, CAPULINES	CAPULINES	95,000	95,000	95,000	86,276	90.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES												
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	484,577	484,577	484,577	343,045	70.8%	0	0	LUMINARIA	20,000.00	14,190.00	71.0%
ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS CON ENERGIA SOLAR, LOS JASSO	LOS JASSO	276,060	276,060	276,060	174,737	63.3%	0	0	CELDA SOLAR	14.00	0.00	0.0%
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	192,820	192,820	192,820	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA, CARRIZAL DE LOS DURAN	CARRIZAL DE LOS DURAN	235,813	235,813	235,813	235,813	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ICATEQ	ZONA ESTE DE JALPAN	92,000	92,000	92,000	89,887	97.7%	0	0	COLONIA	1.00	0.98	98.0%

Con fundamento en el Artículo 47 Último Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2010
TERCER TRIMESTRE
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
1	3	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	21,556	21,556	21,556	21,556	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUERTO DE ANIMAS	PUERTO DE ANIMAS	32,098	32,098	32,098	32,098	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LAS AURORAS	ZONA NORTE JALPAN	93,300	93,300	93,300	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION ELECTRICA (PARA PLANTA DE TRATAMIENTO), TANCAMA	TANCAMA	260,923	260,923	260,923	232,242	89.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION ELECTRICA, VALLE VERDE	VALLE VERDE	155,500	155,500	155,500	0	0.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	353,000	353,000	353,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA												
CONSTRUCCION DE AULA (NORMAL ANDRES BALVANERA)	COBERTURA MUNICIPAL	325,000	325,000	325,000	319,497	98.3%	0	0	AULAS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENFERMERIA (UAQ, JALPAN)	COBERTURA MUNICIPAL	585,000	585,000	585,000	579,121	99.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIONN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	420,000	420,000	420,000	417,002	99.3%	0	0	M2. SANITARIOS	100.00	99.30	99.3%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN KINDER, EL MADROñ	MADROñ	50,000	50,000	50,000	47,406	94.8%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MUROS PREESCOLAR ADOLFO BLANCO, SALDIVEc	SALDIVEc	25,000	25,000	25,000	19,090	76.4%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, PTO DE SAN NICOLAS	ZONA NORTE JALPAN	250,000	250,000	250,000	249,549	99.8%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, GUAYABOS DE JALPAN	GUAYABOS	50,352	50,352	50,352	50,352	100.0%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. PEDRO MARIA ANAYA	JALPAN DE SERRA	45,000	45,000	45,000	41,470	92.2%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BAs ESC. PRIM 5 DE MAYO, PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	90,000	90,000	90,000	84,296	93.7%	0	0	SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BAs ESC. PRIMARIA, EL POCITO	EL POCITO	75,000	75,000	75,000	0	0.0%	0	0	SANITARIOS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESC. PRIMARIA, EL NARANJO	EL NARANJO	51,500	51,500	51,500	49,702	96.5%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO Y TOPES EN ESCUALE PRIMARIA, SAUCILLO	SAUCILLO	33,000	33,000	33,000	28,360	85.9%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA PRIMARIA, SAUCILLO	SAUCILLO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA, TANCOYOL	TANCOYOL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
REHABILITACION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMARIA, LA ARENA	LA ARENA	85,000	85,000	85,000	83,593	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%
CIRCULADO PERIMETRAL TELESECUNDARIA FDO. MONTES DE OCA, MOHONERA DE GUDIñ	LA BAJADITA (LA MOJONERA)	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	CERCOS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES SECUNDARIA GENERAL, TANCOYOL	TANCOYOL	15,000	15,000	15,000	12,670	84.5%	0	0	ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES, TELESECUNDARIA EL LINDERO	EL LINDERO	25,000	25,000	25,000	21,689	86.8%	0	0	ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES, TELESECUNDARIA SAUCILLO	SAUCILLO	30,000	30,000	30,000	28,819	96.1%	0	0	ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TELESECUNDARIA, EL MADROñ	MADROñ	95,000	95,000	95,000	94,235	99.2%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA SECUNDARIA, VALLE VERDE	VALLE VERDE	199,000	199,000	199,000	199,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%
SISTEMA PARA LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA ESC. PRIM. RURAL BENITO JUAREZ, TANCYOL	TANCOYOL	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	460,000	460,000	460,000	421,490	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS	273.00	250.00	91.6%
EDIFICACION DE UBVR, LA ARENA	LA ARENA	24,500	24,500	24,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	49,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, AGUA FRIA	AGUA FRIA	73,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, ARROYO DE LAS CAñS	ARROYO DE LAS CAñS	98,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, BARREALES	BARREALES	98,000	50,091	50,091	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, CARRIZAL DE LOS DURAN	CARRIZAL DE LOS DURAN	122,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	147,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, CARRIZALITO	CARRIZALITO	49,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	73,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0.0%

Con fundamento en el Artículo 47 Último Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2010
TERCER TRIMESTRE
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
1	3	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
EDIFICACION DE UBVR, EL LINDERO	EL LINDERO	147,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL PINO	EL PINO	24,500	24,500	24,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, EL POCITO	EL POCITO	73,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, GUAYABOS DE SAUCILLO	GUAYABOS SAUCILLO	73,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, LA ARENITA	LA ARENITA DOS	73,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	49,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, LIMON DE LA PEc	LIMÓN DE LA PEc	98,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, LOMAS DE JUAREZ	LOMAS DE JUÁREZ	49,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, LOS JASSO	LOS JASSO	49,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, MADROs	MADROs	98,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, MANZANILLOS	MANZANILLOS	24,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, MOJONERA DE OSORIO	MOJONERA DE OSORIO	24,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, RINCON DE PITZQUINTLA	RINCON DE PITZQUINTLA	98,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, SABINO CHICO	SABINO CHICO	49,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, SABINO GRANDE	SABINO GRANDE	49,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	32.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, SALDIVEc	SALDIVEc	147,000	147,000	147,000	3,500	2.4%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	3.00	3.1%
EDIFICACION DE UBVR, SAUCILLO	SAUCILLO	147,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, SOLEDAD DE GUADALUPE	SOLEDAD DE GUADALUPE	24,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, ZONA NORTE DE JALPAN	ZONA NORTE JALPAN	318,500	318,500	318,500	13,000	4.1%	0	0	METROS CUADRADOS	208.00	8.50	4.1%
EDIFICACION DE UBVR, JAGUEY NUEVO	JAG Y NUEVO	24,500	24,500	24,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE UBVR, YERBABUENA	YERBABUENA	49,000	49,000	49,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA, NARANJITOS	LOS NARANJITOS	24,500	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (UBVR)	COBERTURA MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,621	100.0%	0	0	VIVIENDA	85.00	85.00	100.0%
RECAMARA ADICIONAL, COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	47,598	47,598	47,598	47,598	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%
CAMINOS RURALES												
CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	COBERTURA MUNICIPAL	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CAMINO TAMCOYOL- EL DIVISADERO- RINCON DE Tancoyol	TANCOYOL	463,137	463,137	463,137	463,137	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO (ARENITA-SAUCILLO), LA ARENITA	ARENITAS	85,000	85,000	85,000	84,698	99.6%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	35,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO, EL NARANJO	EL NARANJO	61,600	61,600	61,600	59,931	97.3%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, ESPADAS ELAS	ESPADAS ELA	40,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO (GUAYABOS-SAUCILLO), GUAYABOS	GUAYABOS	30,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LA ARENA	LA ARENA	60,278	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	125,000	125,000	125,000	124,899	99.9%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO LA PLAYITA- CAPULINES	CAPULINES	200,000	200,000	200,000	198,682	99.3%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO LAGUNA DE PITZQUINTLA-MOCTEZUMAS	LAGUNA DE PITZQUINTLA	151,280	151,280	151,280	151,200	99.9%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, LIMON DE LA PEc	LIMÓN DE LA PEc	60,000	60,000	60,000	55,304	92.2%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, MESA DEL PINO	LA MESA DEL PINO	32,000	32,000	32,000	29,900	93.4%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, NARANJITOS	LOS NARANJITOS	30,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAMINO, PETZCOLA	PETZCOLA	199,898	199,898	199,898	199,898	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, SAN JUAN DE LOS DURAN	SAN JUAN DE LOS DURAN	60,000	60,000	60,000	39,057	65.1%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.85	85.0%
REHABILITACION DE CAMINO, SAN VICENTE	SAN VICENTE	125,000	125,000	125,000	124,451	99.6%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO, YERBABUENA	YERBABUENA	250,000	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CAMINO TANCOYOL- EL DIVISADERO- RINCON DE Tancoyol	TANCOYOL	36,313	36,313	36,313	36,313	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	62,515	62,515	62,515	62,515	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%

Con fundamento en el Artículo 47 Ultimo Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2010
TERCER TRIMESTRE
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
			Ministrado	Programado	Ejercido								
1	3	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, TANCYOYL- SAN ANTONIO TANCYOYL	TANCYOYL	76,725	76,725	76,725	76,725	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, ZOYAPILCA-VALLE VERDE- RANCHO NUEVO	ZOYAPILCA	349,580	349,580	349,580	349,580	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO (CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO) CAMINO TANCYOYL-SAN ANTONIO TANCOTOL	TANCYOYL	60,800	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL													
INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA	COBERTURA MUNICIPAL	952,000	952,000	952,000	900,334	94.6%	0	0	LOTE	1.00	0.95	95.0%	
GASTOS INDIRECTOS													
GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION	COBERTURA MUNICIPAL	695,390	695,390	695,390	570,144	82.0%	0	0	LOTE	1.00	0.82	82.0%	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010													
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS													
FORTAMUN			9,356,331	7,017,246	7,017,246	6,525,797	93.0%	0	0		13.00	10.00	76.9%
FORTAMUN													
INVERSIÓN													
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, JARDIN DE NISs FRAY JUNIPERO SERRA	JALPAN DE SERRA	300,000	300,000	300,000	299,138	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE													
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	9,056,331	6,717,246	6,717,246	6,226,659	92.7%	0	0	ACCIÓN	12.00	9.00	75.0%	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010													
SUBSIDIOS 4 REGISTROS													
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			599,000	599,000	599,000	424,000	70.8%	0	0		426.00	424.00	99.5%
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES													
INVERSIÓN													
PROYECTO PISCICOLA	TANCYOYL	175,000	175,000	175,000	0	0.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE													
BECAS ESCOLARES	SAUCILLO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	BECA	150.00	150.00	100.0%	
BECAS ESCOLARES TANCYOYL	TANCYOYL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	BECA	75.00	75.00	100.0%	
BECAS ESCOLARES VALLE VERDE	VALLE VERDE	199,000	199,000	199,000	199,000	100.0%	0	0	BECA	199.00	199.00	100.0%	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010													
SUBSIDIOS 2 REGISTROS													
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			120,000	120,000	120,000	90,052	75.0%	0	0		2.00	1.50	75.0%
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)													
INVERSIÓN													
REHABILITACION DE CAMINO, GUAYABOS	GUAYABOS SAUCILLO	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	KILÓMETRO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO, NARANJITOS	LOS NARANJITOS	60,000	60,000	60,000	30,052	50.1%	0	0	KILÓMETRO	1.00	0.50	50.0%	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010													
SUBSIDIOS 3 REGISTROS													
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			225,250	225,250	225,250	198,750	88.2%	0	0		3.00	1.00	33.3%
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS													
INVERSIÓN													
ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER Y MATERIA PRIMA	JALPAN DE SERRA	13,250	13,250	13,250	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MATERIA PRIME PARA LA ELABORACION DE HUARACHES ARTESANALES	JALPAN DE SERRA	13,250	13,250	13,250	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
TURISMO ALTERNATIVO	JALPAN DE SERRA	198,750	198,750	198,750	198,750	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010													
SUBSIDIOS 10 REGISTROS													
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			1,808,984	1,808,984	1,808,984	1,055,904	58.4%	0	0		40.00	24.00	60.0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS													
INVERSIÓN													
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SALDIVEc	SALDIVEc	40,896	40,896	40,896	35,726	87.4%	0	0	LETRINA	7.00	1.40	20.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	40,896	40,896	40,896	0	0.0%	0	0	LETRINA	7.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DEL CCA, YERBABUENA	YERBABUENA	215,000	215,000	215,000	214,087	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RELLENO SANITARIO	COBERTURA MUNICIPAL	187,976	187,976	187,976	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELECTRICA PARA CCA, YERBABUENA	YERBABUENA	111,950	111,950	111,950	33,585	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, LAS AURORAS	ZONA NORTE JALPAN	143,400	143,400	143,400	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	

Con fundamento en el Artículo 47 Ultimo Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

2010
TERCER TRIMESTRE
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09.- JALPAN DE SERRA



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA
Ayuntamiento 2009-2012

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
1	3	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA, COL. COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	296,360	296,360	296,360	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%
REHABILITACION DE ESPACIO PARA CCA, SAUCILLO	SAUCILLO	228,800	228,800	228,800	228,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DEL CCA, SAUCILLO	SAUCILLO	271,853	271,853	271,853	271,853	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DEL CCA, YERBABUENA	YERBABUENA	271,853	271,853	271,853	271,853	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	9.00	90.0%

22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010

SUBSIDIOS 31 REGISTROS												
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		5,300,000	5,300,000	5,300,000	2,856,509	53.9%	0	0		100.00	46.80	46.8%
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA												
INVERSIÓN												
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, AGUA FRIA	AGUA FRIA	159,000	159,000	159,000	56,634	35.6%	0	0	VIVIENDA	3.00	1.80	60.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, ARROYO DE LAS CACS	ARROYO DE LAS CACS	212,000	212,000	212,000	212,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	3.20	80.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, BARREALES	BARREALES	212,000	212,000	212,000	52,400	24.7%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.20	5.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, CARRIZAL DE LOS DURAN	CARRIZAL DE LOS DURAN	265,000	265,000	265,000	48,250	18.2%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.25	5.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	318,000	318,000	318,000	212,538	66.8%	0	0	VIVIENDA	6.00	4.20	70.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, CARRIZALITO	CARRIZALITO	106,000	106,000	106,000	28,822	25.3%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.60	30.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	159,000	159,000	159,000	37,950	23.9%	0	0	VIVIENDA	3.00	1.50	50.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EL LINDERO	EL LINDERO	318,000	318,000	318,000	315,165	99.1%	0	0	VIVIENDA	6.00	5.10	85.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EL PINO	EL PINO	53,000	53,000	53,000	13,100	24.7%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.05	5.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, EL POCITO	EL POCITO	159,000	159,000	159,000	28,950	18.2%	0	0	VIVIENDA	3.00	0.15	5.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, GUAYABOS DE SAUCILLO	GUAYABOS SAUCILLO	159,000	159,000	159,000	115,850	72.9%	0	0	VIVIENDA	3.00	1.50	50.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, JAGUEY NUEVO	JAG Y NUEVO	53,000	53,000	53,000	13,100	24.7%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.05	5.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, LA ARENA	LA ARENA	53,000	53,000	53,000	13,100	24.7%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.05	5.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, LA ARENITA	LA ARENITA DOS	159,000	159,000	159,000	85,250	53.6%	0	0	VIVIENDA	3.00	0.90	30.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	106,000	106,000	106,000	36,123	34.1%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.60	30.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, LIMON DE LA PEc	LIMÓN DE LA PEc	212,000	212,000	212,000	136,628	64.4%	0	0	VIVIENDA	4.00	2.40	60.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, LOMAS DE JUAREZ	LOMAS DE JUAREZ	106,000	106,000	106,000	56,833	53.6%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.60	30.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, LOS JASSO	LOS JASSO	106,000	106,000	106,000	13,322	12.6%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.40	20.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MADROa	MADROa	212,000	212,000	212,000	52,400	24.7%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.20	5.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MANZANILLOS	MANZANILLOS	53,000	53,000	53,000	30,361	57.3%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.40	40.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MOJONERA DE OSORIO	MOJONERA DE OSORIO	53,000	53,000	53,000	18,211	34.4%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.60	60.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, NARANJITOS	LOS NARANJITOS	53,000	53,000	53,000	25,950	49.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.60	60.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	106,000	106,000	106,000	33,900	32.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	1.20	60.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, RINCON DE PITZQUINTLA	RINCON DE PITZQUINTLA	212,000	212,000	212,000	117,145	55.3%	0	0	VIVIENDA	4.00	1.60	40.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SABINO CHICO	SABINO CHICO	106,000	106,000	106,000	32,300	30.5%	0	0	VIVIENDA	2.00	1.00	50.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SABINO GRANDE	SABINO GRANDE	106,000	106,000	106,000	52,400	49.4%	0	0	VIVIENDA	2.00	1.20	60.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SALDIVEc	SALDIVEc	318,000	318,000	318,000	163,067	51.3%	0	0	VIVIENDA	6.00	3.00	50.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SAUCILLO	SAUCILLO	318,000	318,000	318,000	280,899	88.3%	0	0	VIVIENDA	6.00	4.20	70.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SOLEDAD DE GUADALUPE	SOLEDAD DE GUADALUPE	53,000	53,000	53,000	9,650	18.2%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.05	5.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, YERBABUENA	YERBABUENA	106,000	106,000	106,000	26,200	24.7%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.10	5.0%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, ZONA NORTE DE JALPAN	ZONA NORTE JALPAN	689,000	689,000	689,000	540,013	78.4%	0	0	VIVIENDA	13.00	9.10	70.0%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad Competente."

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL