



EJERCICIO FISCAL:  
PERIODO QUE SE REPORTA:  
ENTIDAD FEDERATIVA:  
MUNICIPIO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

2010  
PRIMER TRIMESTRE  
22 - QUERÉTARO ARTEAGA  
09 - JALPAN DE SERRA



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2009</b>												
<b>SUBSIDIOS (10 REGISTROS)</b>												
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>												
<b>PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA</b>		2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,912,117	96%	0	0		55	55	100%
<b>INVERSIÓN</b>												
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, GUAYABOS DE JALPAN	GUAYABOS	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, LAS NUEVAS FLORES	LAS NUEVAS FLORES	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MANZANILLOS	MANZANILLOS	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MOJONERA DE GUDIÑO	MOJONERA DE OSORIO	200,000	200,000	200,000	112,117	56%	0	0	VIVIENDA	5	5	95%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, OJO DE AGUA DEL LINDERO	OJO DE AGUA DEL LINDERO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, RINCÓN DE TANCÓYOL	EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SALDIVENA	SALDIVENA	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SAN VICENTE	SAN VICENTE	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad Competente.”



LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA  
SINDICO MUNICIPAL



EJERCICIO FISCAL: 2010  
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA  
 MUNICIPIO: 09 - JALPAN DE SERRA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010</b>												
<b>SUBSIDIOS (5 REGISTROS)</b>												
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		1,099,456	549,728	549,728	0	0%	0	0		23	0	0%
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS</b>												
INVERSIÓN												
CONSTRUCCIÓN												
CONSTRUCCION DEL CCA, YERBABUENA	YERBABUENA	215,000	107,500	107,500	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
SUBESTACION ELECTRICA PARA CCA, YERBABUENA	YERBABUENA	111,950	55,975	55,975	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
REHABILITACIÓN												
REHABILITACION DE ESPACIO PARA CCA, SAUCILLO	SAUCILLO	228,800	114,400	114,400	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
EQUIPAMIENTO												
EQUIPAMIENTO DEL CCA, SAUCILLO	SAUCILLO	271,853	135,926	135,926	0	0%	0	0	EQUIPO	10	0	0%
EQUIPAMIENTO DEL CCA, YERBABUENA	YERBABUENA	271,853	135,927	135,927	0	0%	0	0	EQUIPO	10	0	0%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad Competente."



LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA  
 SINDICO MUNICIPAL

Con fundamento en el Artículo 47 Último Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.



EJERCICIO FISCAL:  
PERIODO QUE SE REPORTA:  
ENTIDAD FEDERATIVA:  
MUNICIPIO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

2010  
PRIMER TRIMESTRE  
22 - QUERÉTARO ARTEAGA  
09 - JALPAN DE SERRA



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERÉTARO  
Aprobación 2009-2012

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
		Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
			Ministrado	Programado	Ejercido							
1		2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010</b>												
<b>APORTACIONES FEDERALES (82 REGISTROS)</b>												
<b>FAIS</b>		23,179,852	6,953,955	6,953,955	2,126,889	31%	0	0		26,968	7,652	28%
<b>FISM</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
CONSTRUCCION DE DEPOSITO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION, VILLAS	VILLAS JALPAN	700,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%
SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	462,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%
SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CON TUBO	CARRIZALITO	495,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	30,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%
CONSTRUCCION DE DEPOSITO, TIERRA FRIA	TIERRA FRIA	160,000	0	0	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%
RED DE AGUA POTABLE, MANZANILLOS	MANZANILLOS	148,500	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>												
RED DE DRENAJE, LAS AURORAS	JALPAN DE SERRA	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	1,306,928	0	0	0	0%	0	0	LETRINA	980	0	0%
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>												
EMPEDRADO DE CALLE CHIHUAHUA	ZONA NORTE JALPAN	200,000	0	0	0	0%	0	0	EMPEDRADO	1	0	0%
EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A EMSAD 23, TANCYOYL	TANCYOYL	70,000	0	0	0	0%	0	0	EMPEDRADO	1	0	0%
EMPEDRADO DE CALLES, SAUCILLO	SAUCILLO	200,000	0	0	0	0%	0	0	EMPEDRADO	1	0	0%
EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, COL. STA. INES	ZONA ESTE DE JALPAN	200,000	0	0	0	0%	0	0	EMPEDRADO	1	0	0%
REHABILITACION DE CALLE AGUASCALIENTES	ZONA NORTE JALPAN	200,000	200,000	200,000	177,883	89%	0	0	EMPEDRADO	1	1	95%
REHABILITACION DE CALLE GENERAL ROCHA	ZONA ESTE DE JALPAN	460,000	460,000	460,000	138,000	30%	0	0	EMPEDRADO	1	0	20%
REHABILITACION DE CALLE HIDALGO	ZONA NORTE JALPAN	350,000	350,000	350,000	281,570	80%	0	0	EMPEDRADO	1	1	100%
REHABILITACION DE CALLE SONORA	ZONA NORTE JALPAN	350,000	350,000	350,000	273,972	78%	0	0	EMPEDRADO	1	1	100%
REHABILITACION DE CALLES RIVERA DEL RIO	ZONA ESTE DE JALPAN	150,000	150,000	150,000	1,740	1%	0	0	EMPEDRADO	1	0	1%
REHABILITACION DE CALLES, ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	225,000	0	0	0	0%	0	0	EMPEDRADO	1	0	0%
AMPLIACION DE CONSULTORIO RURAL, CAPULINES	CAPULINES	100,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MADRONO	MADRONO	95,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MANZANILLOS	MANZANILLOS	70,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
CONSTRUCCION DE RAMPAS (CONCRETO HIDRAULICO), MOHONERA DE GUDIÑO	LA BAJADITA (LA MOJONERA)	70,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
ESPACIO DE RECREACION COMUNITARIA	JALPAN DE SERRA	277,538	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	JALPAN DE SERRA	450,000	450,000	450,000	118,987	26%	0	0	OBRA	1	0	26%
REHABILITACION DE ANDADORES	JALPAN DE SERRA	685,769	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
REHABILITACION DE CANCHA, CAPULINES	CAPULINES	50,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
RELLENO SANITARIO 1RA ETAPA	JALPAN DE SERRA	1,320,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO	JALPAN DE SERRA	130,743	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
<b>ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>												
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	178,934	36%	0	0	LUMINARIA	20,000	7,150	36%
ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS CON ENERGIA SOLAR, LOS JASSO	LOS JASSO	175,000	0	0	0	0%	0	0	CELDA SOLAR	14	0	0%
CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO	JALPAN DE SERRA	1,314,231	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	1	0	0%
LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA, CARRIZAL DE LOS DURAN	CARRIZAL DE LOS DURAN	236,250	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	1	0	0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ICATEQ	ZONA ESTE DE JALPAN	45,000	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	1	0	0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUERTO DE ANIMAS	PUERTO DE ANIMAS	32,000	32,000	32,000	32,098	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%
AMPLIACION ELECTRICA (PARA PLANTA DE TRATAMIENTO), TANCAMA	TANCAMA	220,000	0	0	0	0%	0	0	COLONIA	1	0	0%
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	400,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>												
CONSTRUCCION DE AULA (NORMAL ANDRES BALVANERA)	COBERTURA MUNICIPAL	300,000	0	0	0	0%	0	0	AULAS	1	0	0%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENFERMERIA (UAQ, JALPAN)	COBERTURA MUNICIPAL	550,000	0	0	0	0%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	420,000	420,000	420,000	94,908	23%	0	0	M2, SANITARIOS	100	22	22%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN KINDER, EL MADRONO	MADRONO	45,000	0	0	0	0%	0	0	BARDAS	1	0	0%
CONSTRUCCION DE MUROS PREESCOLAR ADOLFO BLANCO, SALDIVENA	SALDIVENA	25,000	0	0	0	0%	0	0	BARDAS	1	0	0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, PTO DE SAN NICOLAS	ZONA NORTE JALPAN	250,000	250,000	250,000	81,309	33%	0	0	CERCOS	1	1	50%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, GUAYABOS DE JALPAN	GUAYABOS	50,000	0	0	0	0%	0	0	CERCOS	1	0	0%
CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. PEDRO MARIA ANAYA	JALPAN DE SERRA	45,000	0	0	0	0%	0	0	CERCOS	1	0	0%
CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC. PRIM 5 DE MAYO, PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	80,000	0	0	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	1	0	0%
CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC. PRIMARIA, EL POCITO	EL POCITO	75,000	0	0	0	0%	0	0	METROS	1	0	0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESC. PRIMARIA, EL NARANJO	EL NARANJO	50,000	0	0	0	0%	0	0	BARDAS	1	0	0%
REHABILITACION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA, SAUCILLO	SAUCILLO	33,000	0	0	0	0%	0	0	M2, SANITARIOS	1	0	0%
REHABILITACION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMARIA, LA ARENA	LA ARENA	45,000	0	0	0	0%	0	0	CERCOS	1	0	0%
CIRCULADO PERIMETRAL TELESECUNDARIA FDO. MONTES DE OCA, MOHONERA DE GUDIÑO	LA BAJADITA (LA MOJONERA)	85,000	0	0	0	0%	0	0	CERCOS	1	0	0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES SECUNDARIA GENERAL, TANCYOYL	TANCYOYL	15,000	0	0	0	0%	0	0	ANDADORES	1	0	0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES, TELESECUNDARIA EL LINDERO	EL LINDERO	20,000	0	0	0	0%	0	0	ANDADORES	1	0	0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES, TELESECUNDARIA SAUCILLO	SAUCILLO	30,000	0	0	0	0%	0	0	ANDADORES	1	0	0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TELESECUNDARIA, EL MADRONO	MADRONO	90,000	0	0	0	0%	0	0	BARDAS	1	0	0%
INSTALACION DE BEBEDEROS CON FILTRO	COBERTURA MUNICIPAL	59,400	0	0	0	0%	0	0	BEBEDERO	10	0	0%
SISTEMA PARA LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA ESC. PRIM. RURAL BENITO JUAREZ,	TANCYOYL	16,500	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARAS ADICIONALES)	COBERTURA MUNICIPAL	1,846,154	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000	0	0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	410,000	410,000	410,000	133,444	33%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365	444	33%
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (UBVR)	COBERTURA MUNICIPAL	2,846,154	1,011,300	1,011,300	205,689	20%	0	0	VIVIENDA	425	31	7%
CAMINOS RURALES												
PAVIMENTACION DE CAMINO, RINCON DE TANCYOOL	EL RINCON	463,750	463,750	463,750	36,313	8%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO (ARENITA-SAUCILLO), LA ARENITA	ARENITAS	60,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	60,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, EL NARANJO	EL NARANJO	60,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, ESPADAÑUELAS	ESPADAÑUELA	40,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO (GUAYABOS-SAUCILLO), GUAYABOS	GUAYABOS	40,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, LA ARENA	LA ARENA	40,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	125,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO LA PLAYITA- CAPULINES	CAPULINES	200,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	60,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO LAGUNA DE PITZQUINTLA-MOCTEZUMAS	LAGUNA DE PITZQUINTLA	151,280	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, LIMON DE LA PEÑA	LIMON DE LA PEÑA	60,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, MESA DEL PINO	LA MESA DEL PINO	30,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, NARANJITOS	LOS NARANJITOS	32,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, PETZCOLA	PETZCOLA	200,000	200,000	200,000	60,000	30%	0	0	KILOMETROS	2	0	30%
REHABILITACION DE CAMINO, SAN JUAN DE LOS DURAN	SAN JUAN DE LOS DURAN	60,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
REHABILITACION DE CAMINO, SAN VICENTE	SAN VICENTE	125,000	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	70,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, ORILLA DEL PLAN	ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	26,250	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, TANCYOOL- SAN ANTONIO TANCYOOL	TANCYOOL	70,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, ZOYAPILCA-VALLE VERDE- RANCHO NUEVO	ZOYAPILCA	234,500	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL												
INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA	COBERTURA MUNICIPAL	800,000	800,000	800,000	20,749	3%	0	0	LOTE	1	0	2%
GASTOS INDIRECTOS												
GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION	COBERTURA MUNICIPAL	656,905	656,905	656,905	291,293	44%	0	0	LOTE	1	0	44%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA  
SINDICO MUNICIPAL



**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**



EJERCICIO FISCAL: 2010  
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA  
 MUNICIPIO: 09 - JALPAN DE SERRA

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
			Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5							
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010</b>												
<b>APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)</b>												
FORTAMUN		9,356,331	2,339,082	2,339,082	2,339,082	100%	0	0		13	3	23%
FORTAMUN												
<b>INVERSIÓN</b>												
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, JARDIN DE NIÑOS FRAY JUNIPERO SERRA	JALPAN DE SERRA	300,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%
<b>GASTO CORRIENTE</b>												
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	9,056,331	2,339,082	2,339,082	2,339,082	100%	0	0	ACCIÓN	12	3	25%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad Competente.”



LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA  
 SINDICO MUNICIPAL